

სახელმწიფო ხიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (ათას ევროდღამით)

პროექტი	ხელშეკრულების ს ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ხიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკაპო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკაპო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარიში	ლარიში	ლარიში	ლარიში	ლარიში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
				680,550.0	8,050.0	314,245.5	3,301.5	2,316,744.4	34,297.4			
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზეზო ოსიური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		4,000.0		13,564.4		162,423.6		- აგარა - ზეზო ოსიურის მონაკვეთი (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა); მოძრაობა გახსნილია 7 კილომეტრან მონაკვეთზე; დარჩენილ 5,3-ზე მოძრაობა გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზეზო ოსიური-რუსთაველის მშენებლობა; - ნაირსახაზო ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რკითი - ზესტაფონის მონაკვეთი ასევე ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტენდერზე - კონსოლიდირებული შენაგველი (მათ შორის რკითის მუშარე ვერანტი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისისასპრეციის მონაკვეთის მშენებლობა (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		55,225.0		36,828.4		139,404.6		- ზეზო ოსიური - ჩქაროსნული მონაკვეთი (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყვეტილია მიმდინარეობს დიკონსტრუქციის მომზადება დარჩენილი სამუშაოების გაგრძელების მიზნით; - საავტომობილო გზების დეკონსტრუქციის ინჟინტერკონსოლიდირებული განვითარება (დადგენილი); - საპროექტის კომპანია და მიწაზე განვითარების საინჟინტერსოფის ტენდერით დასმარების გაწევა ლივისტრუქტურ დენტრების ინტერსოფის მიზნით ტენდერზე-კონსოლიდირებული კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომზადებული საინჟინტერსოფის პროექტების დეტალური პროექტების და ტენდერზე-კონსოლიდირებული დასაბუთების მომზადება (დადგენილი).
საგზაო დერეფნის საინჟინტერსოფის პროგრამა (ქობულეთის შემოვლილი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0		18,319.6		391,149.5		ქობულეთის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მუშარე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია).
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლილი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0		39,806.6		100,895.0		- ბათუმის შემოვლილი, 14.3 კილომეტრანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის სატრანსპორტო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენაგველი (დადგენილი).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისისასპრეციის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		907.4		396,307.5		- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა); 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლილი გზის 17.3 კილომეტრანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სასტრეციის მონაკვეთი ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრან მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობის საპროექტი-გრიგოლიის მონაკვეთი (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	26,685.0	3,301.5	326,383.8	34,297.4	- საპროექტი - გრიგოლიის მონაკვეთი (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - ხელშეკრულება შეწყვეტილია მიმდინარეობს მოლაპარაკება დონორთან ტენდერის ხელახლა გამოცხადების თაობაზე); - ფოთი-გრიგოლიის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შემოვლილი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0		58,957.0		59,082.7		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩქაროსნულიდან ხევისამდე დაახლოებით 11 კილომეტრან მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიათან ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წლის 21 აგვისტოს). პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანამშრომლობით.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა მირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		96,850.0		1,357.4		203,039.4		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლი-ჩოლოვის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	48,700.0		48,700.0		6,164.7		26,522.1		გრიგოლი-ქობულეთის შემოვლილი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წიფლი ხიდის (სურამიანის რესპუბლიკის სახელმწიფო) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-წიფლი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-წიფლი ხიდის (სურამიანის რესპუბლიკის სახელმწიფო) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-წიფლი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთაველი-წიფლი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
ალეთი-სადაბლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)												ალეთი-სადაბლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დადგენილი).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.01.1900	EUR	255,297.0		63,550.0		2,686.8		116,443.1		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მეტეხი-სტეფანწინა-დარის საავტომობილო გზის ქვემო-კობის მონაკვეთი საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		122,275.0		55,098.7		55,098.7		მეტეხი-სტეფანწინა-დარის საავტომობილო გზის ქვემო-კობის მონაკვეთი საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (გზის მონაკვეთი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიათან ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წლის 15 აგვისტოს; გვირაბის მონაკვეთი ხელშეკრულების გაფორმდა 2019 წლის 5 სექტემბერს).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მირულა არევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)						48,850.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მირულა არევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდა ტენდერი. მიმდინარეობს სატენდერო წინადადებების შეფასება).
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (გამოცხადდა ტენდერი ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის ზედამხედველობაზე. მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება).
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი).

პროექტი	ხელშეკრულების ს ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.06.2020	USD	75,000.0		32,000.0		31,994.8		143,227.4		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დასატებითი 12 გზის (მილიონშიში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია).
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აკტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0		8,769.9		40,373.8		- გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაცვალი); - მცხეთა-შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია. პროექტიერება-შენიშვნის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ერთ მონაკვეთზე); - საშენიშვნო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მილითი-ფინანს-რეაბილიტაციის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-არაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		11,017.7		26,786.9		- ძირულ-ხარაგაული-მილითი-ფინანს-რეაბილიტაციის დასაკმარებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მილითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საშენიშვნო სამუშაოები).
ზაფხუმი (ანგის) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხელ-ზარზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kusait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		679.0		1,474.3		ზაფხუმი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ანი ხელი-გადავლის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (მიმდინარეობს მისამართული სამუშაოები).
მდინარე დედაფაჩე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0		295.4		432.4		საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - მაგრაძის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						211,480.0	7,100.0	100,373.1	4,065.9	870,962.2	18,954.9	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	7,411.5	3,187.2	49,961.9	7,945.9	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს საშენიშვნო სამუშაოები).
აკარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2020	EUR	3,000.0		3,000.0		1,132.2		1,207.0		- აკარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლადენთან) თანამდებრივ ტიპის ნაგავსაყრდის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მისამართული სამუშაოები); - ზაფხუმი არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0		878.7	7,439.9	5,728.6	- ახალი ნაგავსაყრდის (ქუთაისის შესავლელი, სოფელი ჭოგანარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მისამართული სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების და ნაგავსაყრდის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტორეზინების შექნა (დაცვალი); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დახურვა ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
მდინარე ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინჟინტერიო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		59,650.0		37,867.4		396,623.6		- ზუგდიდი - მტკვრის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა - I ფაზა (დასრულდა); - თბილისი მტკვრისა და "ქრეტილიტატი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა - II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ზაფხუმი ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს საშენიშვნო სამუშაოები); - თბილისის მტკვრის რეაბილიტაცია (მტკვრის ელექტროგაფანალოზის და სავანტრელოგიის სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს საშენიშვნო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თუშეთი, ცვარლი და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		8,500.0		12,199.2		69,866.9		წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს საშენიშვნო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-შიდასახელმწიფოებრივი და სასაზღვრო გზები) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		10,206.3		41,308.0		მცხეთა-შიდასახელმწიფოებრივი და სასაზღვრო გზების რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს საშენიშვნო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2020	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0		474.9		594.6		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრდის მშენებლობა (მიმდინარეობს მისამართული სამუშაოები).
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2019	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0			12,332.8	5,280.39	ნაგავსაყრდის მანქანების და მყარი ნარჩენების კონტეინერების შექნა (მიმდინარეობს, შექნილი ოქნა და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნაგავსაყრდის მანქანა და დაახლოებით 7200 მყარი ნარჩენების კონტეინერი).
საქართველოში საჯარო შრომების ენერჯიზმენტაციის ეკოპროგრამა და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					საჯარო შრომებში ენერჯიზმენტაციის დონისმაღლების განხორციელება (სამხარისტიკადი და საჯანმანათლებლო შრომებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მისამართული სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		30,405.6		158,058.3		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (ცზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (ზომდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (ცზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).

პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარი		ლარი		ლარი		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ჭიათურის საზაფხულო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიითან დასაკავშირებელი ურბანული მუნიციპალიტეტი საზაფხულო გზების განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატიონო (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეულანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაფთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხატი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, საშვერლო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0					ზუვიდომი (არსებული ნაგებობების ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალიტეტი ნაგებობების მოწოდება რეგიონული მოწყობისთვის. საშვერლო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მისამართებული სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		20,000.0		495.6				- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგომის განახლება (სახლი ნაგავზოგი და მუნიციპალიტეტი დამკვეთი მანქანის შექმნა); - არსებული მყარი ნარჩენების გადამამუშავების სადგომის განახლება; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგებობებზე ნაერთი წყლის (ლორწევი) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.
წელის ინფრასტრუქტურა						156,290.0	11,695.0	155,544.3	11,941.5	822,917.8	109,561.9	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0		342.9		6,923.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0								მეტაში წყალმომარაგების საივე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულებულია); მეტის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); მეტის წყლის გამწვანდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); - მეტის წყალარინების გამწვანდი ნაგებობის პროექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულებულია ჩანაწერი საბოლოო ტესტირების დღე); - ანკალიში წყალმომარაგების საივე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ანკალის კანალიზაციის გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მუშაობის პროექტები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატენი სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოში წყალარინების გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულებულია მიმდინარეობს საფარბაო პერიოდი); - ურეში კანალიზაციის გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულებულია მიმდინარეობს ტესტირების პროექტი); - ზუვიდომი წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუვიდომი კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუვიდომი კანალიზაციის გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯეფის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ქიათურში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარეულში წყალარინების გამწვანდი ნაგებობის პროექტების მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენი პროექტები); - აბაშის მატერიალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (სატენი პროექტები დასრულებულია გურჯაანის კომპაზი ვერ დასრულებულია სატენი მოთხოვნები); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეგულირებელი სამუშაოები); - გუდაურის წყალარინების გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეგულირებელი სამუშაოები).
			USD	250,000.0		122,700.0		124,359.0		615,721.1		
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0			2,500.0			35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტებისა და ზუვიდომი ნაგებობების მომსახურების შეწყობისთან დაკავშირებული პროექტები).
ბათუმი კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0	2,850.0	9,896.0	4,738.1	56,096.7	62,245.6	- ბათუმი წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია (სამუშაოების წარღვი დასრულებულია); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა კუარის სანაირი სოფელში, კერძოდ გინიში, კვარიაში, სანეში და ახალსოფელში (დასრულებულია); - ბათუმი მიმდინარე სამ სოფელში (მეტი, მენაქე კონიხი და ხინაქური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მიმდინარეობა და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმი სანაჯერ სისტემის წარღვი რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმი წყლის მოციფების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმი კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0	4,345.0	15,138.6	837.9	49,820.1	4,336.9	ბათუმი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	5,807.8	1,492.1	94,321.4	19,312.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მოწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		1,300.0		4,873.4		20,017.1	წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ს ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით ათვისებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი		გრანტი		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
ენერჯეტიკა						86,600.0	14,000.0	22,258.9	0.0	280,462.6	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პროგრამის ფარგლებში (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	15,451.8		18,040.0		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება. - საქართველოში სუფიან განახლებადი ენერჯის ხელშეწყობის გარეშე მიზნით; - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა. მათ შორის საენერჯის რეაბილიტაციის განხორციელება მიზნისთვის ვიზამსა თუ მილსადენზე, მილანი წარმოების გარეშე მიზნით; - კლიმატური პროგრამის ფარგლებში მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯეჯი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	6,400.0		743.3		93,155.9	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯეჯიში (მიმდინარეობს); - კაქასიონის გადამცემი ხაზიდან ჯეჯის ქვესადგურამდე და ჯეჯის ქვესადგურსა და ზორას ქვესადგურს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ეგზის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0		4,700.0		4,605.8		49,825.7		
250 მგვარ რეაქტივი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)									5,120.7			250 მგვარ სიმბლავის რეგულირებადი რეაქტივის მშენებლობა - კ/ს ზესტაფონი 500-ში (დადგენილი).
500 კვ ეგზ წყალტუბო-ახალციხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					- 500 კვ ორკაბე ეგზ-ის წყალტუბო-ახალციხე მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის - ახალციხე გეფართობზე; - 400 კვ ეგზ-ის ახალციხე-თორტუმი მშენებლობა თურქეთის საზღვარამდე დაახლოებით 30 კმ; (დადგენილი).
220 კვ "ხალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		10,000.0	1,458.0			113,888.3		ახალი/ხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მდელი მარცხენა (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)
წრდილივის რეალი ეგზ (I ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0						- 220 კვ ორკაბე ეგზ "ზუღინი-ნაჩკა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგზ "ზუღინი-მუსტა" მშენებლობა; - 125 მგვ, 110/35 კვ ქვესადგური "შეტი" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ზუღინი" მშენებლობა; - 500 კვ ეგზ კაქასიონი-ს მგვარ ქვესადგურში "ზუღინი"; - 110 კვ ორკაბე ხაზი "ზუღინი-ახალციხე" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგვ კ/ს ლავანთის მშენებლობა/გეფართობზე (დადგენილი)
500 კვ ეგზ ჯეჯი-წყალტუბო (WB)						9,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ორკაბე გადამცემი ხაზის "ჯეჯი-წყალტუბო" მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის "წყალტუბო" მშენებლობა. (დადგენილი)
გურიის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)						4,500.0						- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგვ დადგენილი სიმბლავით; - 220 კვ ეგზ "ახალციხე-ბათუმი" დან ორკაბე ეგზ-ის მგვარ 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატურში; - ახალი ორკაბე 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატური" (დადგენილი)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR			9,500.0						დადგენილი
ხელფულა-ლაჯანური-ონი (KfW)			EUR			9,000.0						დადგენილი
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	4,310.0	12,843.8	2,713.8	78,689.3	9,317.3	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ფერმერთა წინსვლის ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოება/გადამამუშავების რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა. - მიწები 16 სადღესასწაულო ნაკვეთი (ზეხილის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურის, დანის, კომპლექსური სოფლის მეურნეობის ქარსაგვის და თავლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამცხეთის, ცხინეთის, რაჭის რეგიონებში და კვარში - ჩატარდა 64 ტრენინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2949 მონაწილესთვის. - გაუმჯობესდა 459 მცირე და დიდი კარსტი (449 პირველადი წარმოებისთვის და 10 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); - დასრულდა ტრენინგები სარწყავი სისტემის განამარტულების (გ-3 განამარტულების შიდა ქართლის და გ-2,2) და მისი სხვა რიგის განამარტულებელი არხების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გური, ტყეფრის რაიონი); - მიმდინარეობს განმარტულების გაძლიერება. მიმდინარეობს სადენური დოკუმენტაციის ხელახლა მოწოდება. - მიმდინარეობს საშენებლო სამუშაოების ქვემო აღმართის განამარტულებელი არხის (გ-3 და გ-35) და მისი სხვა რიგის განამარტულების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისთვის (კახეთი, გურჯაანი); - მიმდინარეობს საშენებლო სამუშაოების სადენური სისტემის განამარტულების (ალტერნატიული და ძლიერკარის არხები) და შიდა ქართლის რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გური, ქარელი); - დასრულდა დეტალური პროექტის მოწოდება სალოების სარწყავი სისტემის გ-2 განამარტულებელი არხისა და მისი სხვა რიგის განამარტულებელი არხების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გური, ქარელი); - მიმდინარეობს საშენებლო სამუშაოების აკუმულირების წყალსაცავის რეაბილიტაციისთვის (ქვემო ქართლი, დმანისი);
	05.12.2014	31.12.2016	USD	500.0	6,730.0	4,070.0	7,534.1	2,713.8	23,813.2	8,816.4		
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		11,000.0		4,338.7		49,520.6		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ცხიპო-უკუხის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუსი საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		970.9		5,355.6		რამდენიმე საბალოტე ადგილზე (მათ შორის შუაქეთი, ვანი, მარტელი, მუსტა, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გური, მცხეთა, თანჯი, თეთრწყარო) მიწის რეისტრაციასთან დაკავშირებული დონისპეტი (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (GRID)	03.11.2014	31.03.2018	EUR	861.0		240.0				500.9		ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია, პროექტის მოწოდებული ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო ვალუტისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მოწოდდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დასრულების პროცედურები).

პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარი		ლარი		ლარი		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
გარემოს დაცვა					0.0	4,645.0	0.0	1,595.1	0.0	23,657.9		
დაცული ტერიტორიების განვითარება (GNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR	2,267.0		1,345.0		869.2		6,946.4	- ზორცილ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლიგდვის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვალდვის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მიზანდარბო ხარაგაულის ხელოვნის საძოვრების შევსება, დასრულდა ზორცილ-ხარაგაულის და ვაგახეთის ტურისტული სტრატეგიის მიზანდასახვა; მიზანდასახ ზორცილის ადმინისტრაციამ მცირე სავაჭრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მიზანდასახ სტატია ვაგახეთზე და ლიგდვზე გერმანიისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გავრცელდა).	
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (კორდინირებული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR	8,250.0		3,300.0		725.9		16,711.5	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კირტილის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფსკე-ხეცურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიზანდარბო ტურიზმის სტრატეგიის, საპოზუციო და სარეკლამო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მუზეუმების გახსნის შედეგად ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მუშის საგამოცემო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დღეობის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)	
სხვა					146,300.0	42,900.0	6,511.3	61,144.6	245,772.6	342,943.5		
ათამშევლის გამორევა საქართველოს - მცირე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	29.10.2019	USD	142,700.0		38,900.0		61,144.6		342,943.5	საქართველოს რეაინტეგრაცია სკოლების რეაბილიტაცია - 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 91 საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის აღჭურვა შიდა და ქვემო ქართლის, სამხრეთ-დასავლეთის, რაკალბუშის და ქვემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, გურჯისტანის რეგიონებში და კარსის ა/რ. (დასრულდა); სამშენებლო ვალდებულების ანაღვრა - ზოგადმშენებლო კუროს ვალდებულების მიხედვით მილი გეგმა 17 656 მანქნულზე, მათ შორის, 1 861 არაქართულურენი სკოლებიდან, ზოგადმშენებლო კუროს სამედიკოლო წარმართი დასრულდა 12 339 (მათ შორის, 1 104 არაქართულურენი) მანქნულზე. - საგნობრივი მეთოდის კუროს (ფრეზა, მარეპატე, ზოლოცია, კინა, ინგლისური და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში სერვისი რეაბილიტაციისათვის 14 859 (მათ შორის, 1 229 არაქართულურენი) მანქნულზე. სკოლის დირექტორის ვალდებულების ანაღვრა - ლიგდვის აკადემია 1 წარმართი დასრულდა 1 820 (მათ შორის, 167 არაქართულურენი) დირექტორს. - ლიგდვის აკადემია 2 წარმართი დასრულდა 1 621-მა დირექტორს, მათ შორის, 182 არაქართულურენი სკოლებიდან. - ლიგდვის აკადემია 3 წარმართი დასრულდა 1 718-მა (მათ შორის, 152 არაქართულურენი) დირექტორს. უბნის და პროექტული განაღვრა - პროექტული განაღვრის პროექტის ფარგლებში შექმნა შრომის ბაზის მოთხოვნების შესაბამისი 51 ახალი პროექტული საგანმანათლებლო პროგრამები 10 პროექტული დანქნულზე. - საქართველოს სამ პატრიოტიკულ უნივერსიტეტში (ილუ, ილუ, სტუ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განმარცხდნ სტუდენტების ითი ნაკადის მიღება სან დიგვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 77-მა პროექტის ახვე უნივერსიტეტში, კალიფორნიის გაიარა პროექტული განაღვრების შედეგად პროგრამის პარტიკული ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ილუ, ილუ, სტუ) გამოხრეულა 5000 კვამქნული სამწიფო ფართის რეაბილიტაცია და ლაბორატორიული აღჭურვა.	
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,500.0		1,000.0		161.0	- თბილისის დახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეაინტეგრაცია-გამარცხა და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მისამართული სამუშაოები).	
საქართველოს შუარაღებული ძალების შესაბამელობის გაძლიერება (საგრანტული - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		55,000.0				226,048.3	- საქართველოს შუარაღებული ძალების შესაბამელობის გაძლიერება (მიმდინარეობს)	
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0		1,500.0		4,800.0		3,000.0	1,017.9	- ავტობუსების (დირექტის და ელექტრი) შექმნა. დირექტის 40 ერთეული ავტობუსი შეიძლება საქართველოში; ელექტრი ავტობუსების შექმნა (დადგენილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)						75,000.0						- დაგეგმილი
ინვესტიციური კუროსტების განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		5,332.4		9,957.1		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქს და სოფლებში ინვესტიციური საბუნების და ენერჯის ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საჯარო მუშაობების მცირე ფართობის/საბუნების ინტერნეტ მომსახურების და სანფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციის და გამოცდების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პროექტის და ფარგლების ინვესტიციური შესაბამელობის განვითარება.
სულ					1,301,050.0	92,700.0	611,776.8	84,762.4	4,615,548.9	559,683.6		

* პროექტები, რომელიც დასრულდა სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომპიუტერიზებული განხილვის ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო იტემში