

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბტკივებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასი) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასი) **	კომენტარი				
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში					
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი		გრანტი			
საგზაო ინფრასტრუქტურა						680,550.0	8,050.0	102,456.8	1,594.9	2,104,955.7	32,590.8		
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზეზი ოსიაური) (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0		4,000.0		6,176.8		155,036.1		- აგრა - ზეზი ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მიზანია გახსნილია 7 კილომეტრის მონაკვეთზე; დარჩენილ 5კმ-ზე მიზანია გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზეზი ოსიაური-ჩუხაძელების მშენებლობა); - ნაპროექტო ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - კონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მთიერ გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა).	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩუხაძელების ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზეზი ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	140,000.0		55,225.0		9,174.6		111,750.9		- ზეზი ოსიაური - ჩუხაძელების მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს საციოების განხილვა დონორთან სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე); - საავტომობილო გზების დეკორატიული ინსტიტუციონალური განვითარება (დაგეგმილი); - საქართველოს კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-კონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მოხალისე საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-კონომიკური დასაბუთების მომზადება (დაგეგმილი).	
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოღობილი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0				10,371.4					ქობულეთის ახალი შემოღობილი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მიზანია გახსნილია).
ქ. ბათუმის ახალი შემოღობილი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0				23,411.4					- ბათუმის შემოღობილი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის სურთამისი და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი).
			USD	114,000.0									
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩუხაძელების ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		680.0		396,080.1			- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოღობილი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მიზანბინისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოღობილი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოღობილი გზის 17.3 კილომეტრის მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრის მონაკვეთზე მიზანია გახსნილია).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩუხაძელების ავტომაგისტრალის მიდგრანიზაცია-მშენებლობა სამტრედიის-გრიგოლის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	15,954.2	1,594.9	315,653.0	32,590.8		- სამტრედიის - გრიგოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს მოლაპარაკება დონორთან ტენდერის ხელახლა გამოსაძიების თაობაზე); - ფოთი-გრიგოლის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მუშაობის ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0				125.7			- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩუხაძელების ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუხაძელებიდან ხევაშენ დაახლოებით 11 კილომეტრის მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებლ-კონტრაქტორის შესარჩევად); პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანამხმარეობით.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)						63,550.0		267.7		114,024.1			თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს მომზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)						96,850.0		48.4		201,730.4			თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს მომზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)						48,850.0							თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპან-არგვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოებზე გამოხდა და ტენდერი. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის პირველი აგვისტო).
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლი-ფოთის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						48,700.0		1,334.6		21,692.0			გრიგოლი-ფოთის მშენებლობის შემოღობილი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს მომზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)													თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთავე-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
აღვეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდგრანიზაცია (EIB)													აღვეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდგრანიზაცია (დაგეგმილი).
მეხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ძეგლი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)						122,275.0							მეხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ძეგლი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (გზის მონაკვეთი: აქცეპტის წყრილი გვირაბი 2019 წლის 3 ივნისს; გვირაბის მონაკვეთი: მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებლ-კონტრაქტორის შესარჩევად).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
მდინარე რიონზე ფიოის ხიდის მშენებლობა (EIB)											მდინარე რიონზე ფიოის ხიდის მშენებლობა (დავეგმოლო)	
თბილისი-მაკრეციხე-ლაგვიდების საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)											თბილისი-მაკრეციხე-ლაგვიდების საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დავეგმოლო)	
მიდასახლმწიფობებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		2,300.0		812.8		127,399.5	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახლმწიფობებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.	
			USD	30,000.0								
მიდასახლმწიფობებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,000.0		21,947.4		133,180.1	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახლმწიფობებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დამატებითი 12 გზის (მოლოანობაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია).	
მიდასახლმწიფობებრივი გზების აკტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0		5,663.8		37,267.7	- გურიის რეგიონში შერჩეული მიდასახლმწიფობებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დავეგმოლო); - მცხეთა-შიაიანში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მიდასახლმწიფობებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის-მშენებლობის პირობებით (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგვარეო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).	
მიდასახლმწიფობებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარველი-მოლითი-ფინანსური-საგეომობილო გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		6,220.4		21,989.5	- ძირულ-ხარველი-მოლითი-ფინანსური-საგეომობილო გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითი გზის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; მოლითი-ფინანსური გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამომლოაოცო სამუშაოები).	
ბათუმი (ანვის) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხელ-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		98.0		893.3	ბათუმი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ან ხელ-გოდერძის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (დაიწყო მოსამზადებელი და სამომლოაოცო სამუშაოები).	
მდინარე დებდაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0		295.4		432.4	საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრაშაშის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).	
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						211,480.0	7,100.0	53,308.6	1,970.2	824,393.2	16,859.2	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	3,670.1	1,970.2	46,220.5	6,728.9	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
კპარის მგარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2020	EUR	3,000.0		3,000.0				74.8		- კპარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მგარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0			7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესავლელი, სოფელი ჭიფნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მგარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტოტრეილერების შექმნა (დავეგმოლო) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მგერაღი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების სარეგისტრაციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		59,650.0		20,068.1		378,824.3		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ახალციხის ნაპირდაცვა - I ფაზა (დასრულდა); - თბილისი მეთროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომობილური გზის მშენებლობა I-II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომობილური გზის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ახალციხის ნაპირდაცვა - II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეთროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროფიკაციისათვის და სენტირალივი სისტემის გამოცდა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, ცვრელში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (მორთავი სამუშაოები დასრულდა); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (მორთავი სამუშაოები დასრულდა); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		8,500.0		6,491.9		64,159.6		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-შიაიანში და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		5,876.3		36,978.1		მცხეთა-შიაიანში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდინარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ქვემო ქართლის წარჩენის მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2020	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0				119.8		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნავთსაფრელოს მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2019	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0			12,332.8	5,280.39	ნაგავშიდი მანქანებისა და მყარი ნარჩენების კონტეინერების შექმნა (მიმდინარეობს, შექმნილი იქნა და ტენდერით გასაყიდად დახლოებით 150 ნაგავშიდი მანქანა და დახლოებით 7200 მყარი ნარჩენების კონტეინერი).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					საჯარო შენობებში ენერჯიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციულ და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს უზენაესი რეკონსტრუქციის და გაწვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		17,021.5		144,674.2		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
ქიათურის საზაფხურო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებიდან დამაკავშირებელი ურბანული მუხანაქური საზაფხურო გზების რეაბილიტაციის განხორციელება: - საზაფხურო N1 ცენტრი - სანაპიროში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საზაფხურო N2 ცენტრი - ლეღუზანში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საზაფხურო N3 ცენტრი - ნაგეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საზაფხურო N4 ცენტრი - მუხანაქი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0					ზუგდიდში (არსებული ნავთსაფრელოს ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალური ნავთსაფრელოს მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		20,000.0						- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავშიდი და მუხანაქური დამგვლი მანქანის შექმნა); - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნავთსაფრელოზე ნაფური წყლის (ლოჩეტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
										სესხი	გრანტი	
წელის ინფრასტრუქტურა						156,290.0	11,695.0	95,485.7	5,939.9	762,859.2	103,560.3	
ქიზულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0				6,580.5	3,649.7	ქ. ქიზულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურსნული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0								<ul style="list-style-type: none"> მეტეის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); მეტეის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); მეტეის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); მეტეის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები) აკალაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა.
			USD	250,000.0		122,700.0		75,304.3		566,666.4	<ul style="list-style-type: none"> რეაბილიტაცია (დასრულდა); აკალაში წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შუქნაბის პროცედურები); ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატენი სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ურგაში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ურგაში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შუქნაბის პროცედურები); ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ჯეჯის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ქიორთში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლქვირის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); ახალი მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (გაეორმდა ხელშეკრულება). 	
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTAF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0			2,500.0			35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0	2,850.0	2,137.8	1,416.5	48,338.6	58,924.0	<ul style="list-style-type: none"> ბათუმში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); წელის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ ფინოში, ვარიშიში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვერ კონცხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0	4,345.0	12,784.5	220.7	47,466.0	3,719.8	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაჯეროება (მიმდინარეობს).
წელის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	5,259.1	1,384.7	93,772.7	19,205.2	სქართველის სხვადასხვა რეგიონში წელის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		1,300.0		2,918.0		18,061.7	წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ენერჯეტიკა						86,600.0	14,000.0	5,622.5	0.0	263,826.3	20,950.7	
ენჯერის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	357.0		2,945.2		<ul style="list-style-type: none"> ენჯერის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება; საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელშეწყობის გარეშის მიზნით; ენჯერის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მირსაქვამ ვირობას თუ მოლსადგურზე, მთლიანი წარმოების გარეშის მიზნით; კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კ/ს-ის "უჯარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	6,400.0		666.0		93,078.7	20,950.7	<ul style="list-style-type: none"> ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯეჯის (მიმდინარეობს); კავკასიონის გადაცემი ხაზიდან ჯეჯის ქვესადგურამდე და ჯეჯის ქვესადგურსა და ხორას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); ქვესადგურების ქაშის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ებ-ის მშენებლობა ქსანის-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0		4,700.0		3,141.5		48,361.4		
250 მგვარ რეაქტივი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმბლავის რეგულირებადი რეაქტივის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-მე“ (დაეგმილი).
500 კვ ებ წყალტუბი-ახალიცხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					<ul style="list-style-type: none"> 500კვ ორკვკვ ებ-ის „წყალტუბი-ახალიცხე“ მშენებლობა (დაახლოებით 160კმ) ; 500კვ ქვესადგურის - „ახალიცხე“ გაჯეროება; 400კვ ებ-ის „ახალიცხე-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ; (დაეგმილი).
220კვ "ახალიცხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD			10,000.0		1,458.0		113,888.3		ახალიცხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD						431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)
ჩრდილოეთის რგოლი ევბ (I ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0					- 220 კვ ორგაქვა ევბ "ზუღინი-ჩენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ევბ "ზუღინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუღინი" მშენებლობა; - 500კვ ევბ კავსაიში-ს მჭრა ქვესადგურში "ზუღინი"; - 110 კვ ორგაქვა ხაზი "ზუღიდულა - ჯახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა/კს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დადგმული)
500 კვ ევბ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						9,000.0					- დაახლოებით 100 კვილიმეტრი 500კვ ერთგაქვა გადაცემის ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა (დადგმული)
გურიის ელგადამგების ხაზების ინფრასტრუქტურის გაბლიერება (KfW)						4,500.0					- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმბლავითი; - 220კვ ევბ "პალისტომი" დან ორგაქვა ევბ-ის მჭრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა მოსატურში; - ახალი ორგაქვა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატაური" (დადგმული)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაბლიერება (KfW)			EUR			9,500.0					დადგმული
ხელუფალა-ლაჯანური-ონი (KfW)			EUR			9,000.0					დადგმული
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	4,310.0	9,898.8	1,922.2	75,744.3	8,525.7
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0							<p>საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემასიანი ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადაამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მიწყურა 16 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (ხეხილის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურის, დაფნის, კონსერვაციული სოფლის მეურნეობის ტრანსპორტი და თავლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამცხრეთის, ყაზბეგის, რაჭის რეგიონებში და ჯვარში , ჩაერთა 64 ტრენინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2949 მონაწილესთვის. - გაეცხურა 449 მცირე და დიდი გრანტი (439 პირველადი წარმოებისათვის და 10 გადაამუშავებელი საწარმოსთვის); მიმდინარეობს სატექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება ტერიფონის სარწყვი სისტემის გამანაწილებლის (გ-3 გამანაწილებლის შიდა ქსელის და გ-2-1) და მისი სხვა რიგის გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ალაზნის გამანაწილებელი არხისა (გ-32 და გ-35) და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისთვის (კახეთი, გურჯაანი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები სალოთის სარწყვი სისტემის გამანაწილებლის (ალტერნატიული და ძველივეარის არხები) და შიდა ქსელის რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადება სალოთის სარწყვი სისტემის გამანაწილებელი არხისა და მისი სხვა რიგის გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - გაფორმდა ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანიათა იაკუბლოს წყალსაცავის რეაბილიტაციისთვის (ქვემო ქართლი, დმანისი); - დასრულდა ხიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში გზის მშენებლობა; მიმდინარეობს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრემში გზისა და ხიდის მშენებლობა.
	05.12.2014	31.12.2016	USD	500.0	6,730.0	4,070.0	6,160.8	1,922.2	22,439.8	8,024.8	
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0						
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0	11,000.0		2,978.1		48,159.9		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუბისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
					2,100.0		759.9		5,144.6		რამდენიმე საპროექტ ადგილში (მათ შორის მუხახვი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დონისიგებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყვი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR	861.0		240.0			500.9		ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (პროექტის მოსამზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დასრულის პროცედურები).
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	841.9	0.0	22,904.7
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR	2,267.0		1,345.0		647.5		6,724.7	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა: - ლავილდის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - აშლეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა (მომზადდა ბორჯომ-ხარაგაულის სახელობის საბორცის შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯეცხეთის ტერიტორიული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ბორჯომის ადმინისტრაციამ მიერ საეკოლოგიური/სოფლისმეურნეობის დაცვის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯეცხეთზე და ლავილდზე ჟურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოფენაზე გაეცხურა).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (კოორდინირებული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0		3,300.0		194.4		16,180.0	- ფაზეტის ეროვნული პარკის შექმნა კანტონის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფაზეტის ეროვნული პარკის შექმნა. (მიმდინარეობს ტერიტორიის სტრატეგიის, სამოქმედო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მრეწველურების გეგმის შემუშავება ალეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოცხადდა ტენდერი ფაზეტის ეროვნული დაცული ტერიტორიების დანარკავიაზე; დაიწყო ალეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ეკონომიკის განვითარების მმართველობა; დაიწყო ფაზეტის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ეკონომიკის განვითარების მმართველობა; მიმდინარეობს პროექტის მედიის საგამოცემო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუნეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)	
სხვა						146,300.0	42,900.0	4,739.2	53,147.1	244,149.6	334,946.0		
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	29.10.2019	USD		142,700.0		38,900.0		53,147.1		334,946.0	საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია - 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 91 საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები აღჭურვა ზედა და ქვემო ქართლის სამხრეთ-დასავლეთის რეგიონების, რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (CEB, ESP) (დასრულდა); მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლება - ზედაპროფესიული კურსის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ვაშლი 17 656 მასწავლებელმა, მათ შორის, 1 861 არაქართულენოვანი სკოლებიდან, ზედაპროფესიული კურსის სამივე მოდული წარმატებით დასრულა 12 339 (მათ შორის, 1 104 არაქართულენოვანი) მასწავლებელმა. - საგნობრივი მეთოდების კურსის (ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ინგლისური და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში ტრენინგი წარმატებით გაიარა 14 859 (მათ შორის, 1 229 არაქართულენოვანი) მასწავლებელმა. სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება - ლიდერობის აკადემია 2 წარმატებით დასრულა 1 621-მა დირექტორმა, მათ შორის, 182 არაქართულენოვანი სკოლებიდან. - ლიდერობის აკადემია 3 წარმატებით დასრულა 1 718-მა (მათ შორის, 152 არაქართულენოვანი) დირექტორმა. უნაღესო და პროფესიული განათლება - პროფესიული განათლების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შრიის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 51 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 10 პროფესიულ დაწესებულებაში; - საქართველოს სამ პატრიარქალურ უნივერსიტეტში (თბილ., იმ., სკუ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განიხორციელდა სტუდენტების ოთხი ნაკადის მიღება სამ დიფერენციალურ უნივერსიტეტში. 77-მა პროფესორმა აწვეა უნივერსიტეტში. კვლევითი გარდასტავის პროექტის განხორციელების მიზნით, პატრიარქალურ სკოლებში უნივერსიტეტებში (თბილ., იმ., სკუ) განხორციელდა 5000 კვმ სასწავლო საშუალებების ფართის რეაბილიტაცია და ლაბორატორიული აღჭურვა.	
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,500.0	1,000.0	11.9				თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მისამართდებულ სამუშაოებს).	
საქართველოს შეთანხმებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		55,000.0				226,048.3		საქართველოს შეთანხმებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)	
მათემატიკის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0	1,017.9		9,767.2		ავტობუსების (დირექტორის და ელექტრო) შექმნა, დირექტორის 40 ერთეული ავტობუსი შეისრულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დაგეგმილი).	
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა III) (EBRD)						75,000.0						დაგეგმილი	
ინოვაციური კოსისტემის განვითარება (BRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		3,709.3		8,334.1		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური პარკებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფაბრიკების/საწარმოების ინტეგრირება მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პარკებისა და ფარგლების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.	
						სულ	1,301,050.0	92,700.0	271,511.6	65,416.2	4,275,928.3	540,337.4	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებული პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში