

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროექტები

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
ვალუტა						სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა						526,750.0	4,750.0	587,485.7	4,734.8	2,002,361.9	30,995.8	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0		16,000.0		17,737.4		148,859.3		- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე; დარჩენილ 5კმ-ზე მოძრაობა გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის მშენებლობა); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მეორე გვირაბი) და სხვა მოსაზრადებელი სამუშაოები (დასრულდა).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური- რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	38,000.0		48,900.0		51,973.5		102,576.2		- ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მომდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს სამართლებრივი პროცედურები); - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (დაგეგმილი); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაცემა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (დაგეგმილი).
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		24,475.0		41,178.9		372,829.9		ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია).
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		22,500.0		23,120.6		61,088.4		- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მომდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		6,591.7		395,400.1		- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	56,100.0	4,750.0	34,739.8	4,734.8	299,698.8	30,995.8	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს II, III და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი I - დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიათა, დაიწყო სამომზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		130.0		125.7		125.7		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ზევამდე დაახლოებით 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მომდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორის შესარჩევად). პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანამონაწილეობით.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255.3		66,150.0		113,756.4		113,756.4		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევის უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიათა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.10.2016	09.12.2021	EUR	250.0		205,795.0		201,682.0		201,682.0		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიათა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)									0.0		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მოსაზრადებელი და საპროექტო სამუშაოები დაიწყო).	
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩილოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						20,800.0		20,357.4		20,357.4		გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (2018 წლის 3 დეკემბრის გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიათა).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა	2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი		გრანტი
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)								თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაფგმშოლი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მიდგრინაჰაცია (EIB)												ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდგრინაჰაცია (დაგეგმილი)
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)												მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე სავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორის შესარჩევად).
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (დაგეგმილი)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20- კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		12,800.0		18,447.0		126,586.7		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.06.2020	USD	75,000.0		20,000.0		21,259.1		111,232.7		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დამატებითი 12 გზის რეაბილიტაცია (მოლითონაში დაახლოებით 80 კმ), ხელშეკრულებები გაფორმდა 6 ს/გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის, 2 ხელშეკრულება გაფორმების პროცესშია, 6 გზის რეაბილიტაციისთვის მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორის შესარჩევად).
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აკტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		23,000.0		26,864.3		31,603.9		- გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი); - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (მიმდინარეობს საპროექტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა- ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუშთელის საავტომობილო გზის ჩუშთელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია- რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		1,250.0		8,905.4		15,769.1		- ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუშთელის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულა-მოლითის გზის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; მოლითი-ჩუშთელის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - ხელშეკრულება გაფორმდა ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიათა).
ბათუმი (ანგის) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო- ზარხოს მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		7,250.0		746.2		795.3		ბათუმი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-იან ხულო-გოდერძის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (გაიცა სამუშაოების დაწყების ინსტრუქცია).
მდინარე დებუდაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0								საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატიანის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მოსამზადებელი და საპროექტო სამუშაოები დაიწყო).
ურთაბული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						130,380.0	3,050.0	133,165.1	5,568.8	771,084.7	14,889.0	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.06.2019	USD	30,000.0	5,000.0	5,150.0	2,050.0	7,099.0	3,833.3	42,550.4	4,758.7	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (ცხების, ქაჩხუბის, წყალბაღის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
აჭარის მგარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2018	EUR	3,000.0						74.8		- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის აშენების შემდეგ)
ქუთაისის მგარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2018	EUR	20,000.0	2,000.0	5,000.0	1,000.0	6,116.2	1,735.5	7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჟღანარი) მშენება (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მგარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მანქანების/ავტოციკლების შეძენა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის აშენების შემდეგ)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი													
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	18.07.2020	SDR	68,625.0		50,250.0		47,998.7		358,756.2	- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა). - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა HI მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სავენტილაციო სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).		
			USD	141,886.0									
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.10.2018	USD	60,000.0		800.0		1,387.2		102,881.4	- თელავში, ყვარელში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა)		

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი		
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში			
ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი											
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		7,330.0	4,551.4	57,667.7	წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)		
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		20,950.0	16,603.3	31,101.7	მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)		
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0		1,000.0		30,507.4	ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებიდან დამაკავშირებელი ურბანული მქტაიური საბაგიროების აღდგურელობის განახლება; - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუხანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაფთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხანძ (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)		
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		39,100.0	49,409.4	127,652.7	- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)		
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		800.0		-	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია)		
წყლის ინფრასტრუქტურა						150,140.0	28,865.0	169,781.4	21,012.8	667,373.5	97,620.4
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.09.2018	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0		6,580.5	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს)	
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	30.09.2019	SDR	163,600.0		121,000.0	130,364.5	491,362.1	მესტიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა), წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა); წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს პროექტირება-მშენებლობა); - ანალიზი წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა) და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოების შეთანხმება); - ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროცედურები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯეჯის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამთბილიზაციო სამუშაოები) - აბასის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები) - თილისის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს ტენდერის ხელახლა გამოცხადების პროცედურები) - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები) - გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები)		
			USD	250,000.0							
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0		40.0	35.1	35.1	ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები)		

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი												
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	10,000.0	7,015.0	9,549.2	9,073.3	46,200.8	57,507.5	- ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გაშენები ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონეხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების ურბანველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის პროცესულების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	10,100.0	9,300.0	15,506.7	1,347.6	34,681.5	3,499.0	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	7,500.0	1,400.0	14,326.0	2,625.4	88,513.6	17,820.5	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს)
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		11,150.0		7,966.5		15,143.7	წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გაშენები ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ენერგეტიკა						36,650.0	0.0	34,707.7	0.0	258,203.7	20,950.7	
ენერგიის პიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD , EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	1,810.0		2,588.3		2,588.3		- დასრულდეს ენერგიისპიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაცია რათა გაზარდოს სუფთა განახლებადი ენერგიის ხელმისაწვდომობა საქართველოში; - ხელი შეუწყობს ენერგიის პიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის შესრულებას, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელებას მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილსადგურ რომელიც გაზრდის მილიან წარმოებას; - უზრუნველყოფს კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესებას.
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	29.12.2018	EUR	60,200.0	8,000.0	4,390.0		4,076.3		92,412.7	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა აჯვარში (მიმდინარეობს); - კავკასიონის გადაცემი ხაზთან აჯვარის ქვესადგურამდე და აჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს)
500 კვ ევბ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)						16,300.0		12,155.4		45,219.9		
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმლაგის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დაგეგმილი)
500 კვ ევბ წყალტუბო-ახალიცხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0						0.0		- 500 კვ ორკაქვა ევბ-ის „წყალტუბო-ახალიცხე“ მშენებლობას (დაახლოებით 160 კმ) ; - 500 კვ ქვესადგურის - „ახალიცხე“ გაფართოება; - 400 კვ ევბ-ის „ახალიცხე თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი)
220 კვ "ახალიცხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	31.03.2019	USD	60,000.0		13,600.0		15,887.7		112,430.3		ახალიცხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს)
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD			550.0				431.9		ელექტროენერგიის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)
ჩრდილოეთის რგოლი ევბ (I ფაზა) (EBRD, KfW)												- 220 კვ ორკაქვა ევბ "ზუღდინი-ნენსკა" მშენებლობა; - 110 კვ ევბ "ზუღდინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგ, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ზუღდინი" მშენებლობა; - 500 კვ ევბ კავკასიონი" ს შტვრა ქვესადგურში "ზუღდინი"; - 110 კვ ორკაქვა ხაზი "ზღუდულა - ეახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგვ კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაგეგმილი)
500 კვ ევბ აჯვარი-წყალტუბო (WB)												- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთკაქვა გადამცემი ხაზის „აჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაგეგმილი)
გურიის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)												- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგ დადგენილი სიმლაგით; - 220 კვ ევბ "ალაისკომი"-დან ორკაქვა ევბ-ის შტვრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორკაქვა 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური" (დაგეგმილი)
სოფლის მეურნეობა						26,950.0	4,450.0	25,555.4	3,392.5	65,845.5	6,603.5	

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა		2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი				
			ხელშეკრულების ვალუტაში		ლარში	ლარში	ლარში					
ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი												
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		14,350.0		13,887.9		45,181.8	ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბისი-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს)	
						2,900.0		2,629.8		4,384.7	რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტელი, მესტია, დედოფლისწყარო, ჯურჯანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს)	
აგროკრედიტი (EIB)	09.12.2016	09.12.2020	EUR	100,000.0							საქართველოში მემცენარეობის (მეთილიუმის ჩათვლით) და მეღვინეობის შერჩეულ ღირებულებათა გაჯეტის განვითარება (მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაუქმებისთვის საჭირო პროცედურები).	
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR		861.0		525.0			500.9	ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (მიმდინარეობს პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზის მომზადება)	
გარემოს დაცვა						0.0	8,393.0	0.0	3,691.5	0.0	22,062.8	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0		1,223.0		842.8		6,077.2	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლავადების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვამლოვანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მომზადდა ბორჯომ-ხარაგაულის სახელმწიფო საძოვრების შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ბორჯომის ადმინისტრაციამ მცირე სავაჭრო/სეზონირების დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯავახეთზე და ლავადებზე ჟურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გაგრძელდა)
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკონომიკური პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0		7,170.0		2,848.7		15,985.6	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კინტრიშის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფშაგ-ზევსურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტურისტული სტრატეგიების, სამოქმედო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მუნიციპალიტეტების გეგმების შემუშავება ალგეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოცხადდა ტენდერი ფშაგ-ზევსურეთის დაცული ტერიტორიების დენარკაციაზე; დაიწყო ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მედიის საგამოფენო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)
სხვა						53,900.0	88,590.0	51,107.1	95,277.7	260,485.8	281,798.9	
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	26.07.2018	USD		142,700.0		86,490.0		95,277.7		281,798.9	საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების რემონტი/რეაბილიტაცია - 58 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა შიდა და ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა, კახეთის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში (დასრულდა); - მიმდინარეობს 33 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. აქედან, 30 სკოლა მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ხოლო 3 - კახეთში. მასშტაბურია კვალიფიკაციის ამაღლება - ზოგადპროფესიული კურსის ფარგლებში გადამზადდა 14,846 მასწავლებელი, მათ შორის 1331 არაქართულენოვანი მასწავლებელი. - საგანმანათლებლო პროგრამის კურსის ფარგლებში გადამზადდა 11,958 მასწავლებელი, მათ შორის 1054 არაქართულენოვანი მასწავლებელი. სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება - დასრულდა პროფესიული განვითარების კურსი „ლიდერობის აკადემია 1“. კურსი განკუთვნილია საჯარო სკოლის დირექტორებისათვის. კურსი 1820-მა დირექტორმა, მათ შორის 151 არაქართულენოვანი სკოლის დირექტორმა გაიარა წარმატებით. - მიმდინარეობს პროფესიული განვითარების კურსი „ლიდერობის აკადემია 2“. კურსი განკუთვნილია დირექტორებისა და პროექტის ფასილიტატორებისთვის. - მიმდინარეობს კურსი "ლიდერობის აკადემია 3". კურსი განკუთვნილია საჯარო სკოლის დირექტორებისა და პროექტის ფასილიტატორებისათვის. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის ტენდერები (მიმდინარეობს) განხორციელდა სამ დივიზიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (SDSU) საქართველოს პარტნიორი უნივერსიტეტების ლაბორატორიების, აუდიტორიების სრული რეაბილიტაცია. აღჭურვა და ახალი ლაბორატორიების მოწყობა.

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2018 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ბელგეურლების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი												
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0	6,000,000.0							- თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერგო ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)	14.04.2017	31.12.2019	EUR	7,000.0		20,300.0		16,175.2		21,063.5	0.0	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბება (მიმდინარეობს)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		22,000.0		22,881.1		226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
მათეზის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	7,000.0	2,100.0	8,749.3		8,749.3	-	ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შეძენა (დაგეგმილი).
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		4,600.0		3,301.5		4,624.7		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური პარკებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები) - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები).
სულ					924,770.0	138,098.0	1,001,802.3	133,678.0	4,025,355.0	474,921.2		

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში