

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 31 იანვარის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა						680,550.0	8,050.0	244.7	16.3	2,002,743.6	31,012.1	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0		4,000.0		33.2		148,892.5		- აგრა - ზემო ოსიაურის მიწვევით (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მიზანია გახსნილია 7 კილომეტრთან მიწვევით; დარჩენილ 5კმ-ზე მიზანია გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მიწვევით - ზემო ოსიაური-რუმბოვითის მშენებლობა); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზუსტაფონის მიწვევით ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მჭირე გვირაბი) და სხვა მოსაზრადგელი სამუშაოები (დასრულდა).
			USD	38,000.0								
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	140,000.0		55,225.0		7.0		102,583.2		- ზემო ოსიაური - რუმბოვითის მიწვევით (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარებს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარებს სამართლებრივი პროცედურები); - საავტომობილო გზების დეკარტაჟების ინსტიტუციონალური განვითარება (დაგეგმილი); - საქართველოს ტერიტორიის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დანართების გაწვევა ლოგისტიკური ცენტრების ინფრასტრუქტურის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინჟინერო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (დაგეგმილი).
საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0		37.6		372,867.4		ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მიწვევით (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მიწვევით (18 კმ), მიზანია გახსნილია).
			USD	140,000.0								
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0				61,088.4		- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარებს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი).
			USD	114,000.0								
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზუსტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მიწვევით მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0				395,400.1		- ზუსტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ. გზის მიწვევით გახსნილია მიზანიათვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრთან მიწვევით გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მიწვევით ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრთან მიწვევით მიზანია გახსნილია).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიდრინჯაი-მშენებლობა სამტრედიის-გრიგოლის მიწვევით (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	119.2	16.3	299,818.0	31,012.1	- სამტრედიის - გრიგოლის მიწვევით (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარებს II, III და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი I - დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან, დარჩევი სამუშაოები და სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთი-გრიგოლის მიწვევით (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0				125.7		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის რუმბოვითიდან ხევაძე დაახლოებით 11 კილომეტრთან მიწვევით არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარებს სამშენებლო პროცედურები მშენებლო კონტრაქტორის შერჩევად). პროექტი გაშიშვრებულია EIB-ის თანამონაწილეობით.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მიწვევით რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)						63,550.0				113,756.4		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მიწვევით რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მიწვევით რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან).						96,850.0				201,682.0		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მიწვევით რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიღებულია თანხმობა დონორებისგან ტენდერის ჩამოსახთან დაკავშირებით).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპან-არგეთის მიწვევით რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)						48,850.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპან-არგეთის მიწვევით რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიღებულია თანხმობა დონორებისგან ტენდერის ჩამოსახთან დაკავშირებით).
სენაკი-ფოთი-სარდის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლი-ჩოლოქის მიწვევით მშენებლობა (EIB)						48,700.0				20,357.4		გრიგოლი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მიწვევით მშენებლობა (2018 წლის 3 დეკემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მიწვევით მშენებლობა (EIB)												თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მიწვევით მშენებლობა (დაგეგმილი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ალეკთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მოდერნიზაცია (EIB)												ალეკთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაეგმილი).
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კომის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)						122.275.0						მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კომის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (გზის მონაკვეთი: მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორის შესარჩევად; გვირაბის მონაკვეთი: ტენდერის გამოცხადება დაეგმილია თებერვლის ბოლოს).
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (დაეგმილი)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დაეგმილი)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მიდასახელწიფიფიერების და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		2,300.0		4.5		126,591.2		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სავალი სიგრძის) მიდასახელწიფიფიერების და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.
			USD	30,000.0								
მიდასახელწიფიფიერების და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,000.0		18.6		111,251.3		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სავალი სიგრძის) მიდასახელწიფიფიერების და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში განხორციელდა დამატებითი 12 გზის რეაბილიტაცია (მილიანობაში დაახლოებით 80 კმ), ხელშეკრულებები გაფორმდა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო 8 ს/გზის მონაკვეთზე, 4 გზის რეაბილიტაციისთვის მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორთა შესარჩევად.
მიდასახელწიფიფიერების გზების აკტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0				31,603.9		- გურის რეგიონში შერჩეული მიდასახელწიფიფიერების გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი); - მცხეთა-მთიანეთში, რაკა-ლუხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მიდასახელწიფიფიერების გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-მშენებლობის პროცესში (მიმდინარეობს საპროექტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
მიდასახელწიფიფიერების მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმბათულის საავტომობილო გზის ჩუმბათულის-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		4.6		15,773.8		- ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმბათულის დამაკავშირებელი მიდასახელწიფიფიერების გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, მოლით-ჩუმბათულის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - ხელშეკრულება გაფორმდა ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან).
ბათუმი (ანვისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		19.9		815.2		ბათუმი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ან ხულო-გიდრის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (გადასაშუალოების დაწევის ინსტრუქცია).
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0				137.1		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადაზღო - ბაგრატამნის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მოსამზადებელი და საპროექტო სამუშაოები დაიწყო).
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						211,480.0	7,100.0	1,582.1	2.1	742,159.3	14,891.1	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.06.2019	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	435.6	2.1	42,986.1	4,760.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აქარის მკარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2018	EUR	3,000.0		3,000.0				74.8		- აქარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეხელაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრდის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მკარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2018	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0			7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრდის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ქოქარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მკარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრდის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტორეზინების შეძენა (დაგეგმილი); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დახურვა ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		59,650.0		56.7		358,812.9		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლის ნავრადგვი- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა III მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლის ნავრადგვი- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნავრადგვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სავალი რეაბილიტაციო სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, ცვარციხე და ამბეტში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (მორთავდი სამუშაოები დასრულდა); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (მორთავდი სამუშაოები დასრულდა); - კრძი სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	30.12.2018	SDR	19,800.0		8,500.0		359.9		58,027.6		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
			USD	9,000.0								
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		46.7		31,148.4		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2018	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0				119.8		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მცარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2017	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0			12,332.8	5,280.39	ნაგავზიდი მანქანებისა და მცარი ნარჩენების კონტეინერების შეტანა (მიმდინარეობს, შეტანილი იქნა და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნაგავზიდი მანქანა და დაახლოებით 7200 მცარი ნარჩენების კონტეინერი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საქართველოში საჯარო შენიშების ენერჯოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლება-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიული ინფრასტრუქტურული ურბანული მუშაობის საბაზისური აქტივობების განახლება: -საბაზისური N1 ცენტრი - სანაჯირი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -საბაზისური N2 ცენტრი - ლეკუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -საბაზისური N3 ცენტრი - ნაული (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -საბაზისური N4 ცენტრი - მუსაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		683.2		128,335.9		-საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0					ეკოლოგიურად სუფთა მყარი ნარჩენების დანერგვა კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		20,000.0						- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგებობილი და მუქანიკური დახვეწილი მანქანის შექმნა); - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაფრეზე ნაყოფი წყლის (ლოჩების) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.
წყლის ინფრასტრუქტურა						156,290.0	11,695.0	4,050.2	347.1	671,423.6	97,967.5	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0				6,580.5	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გაწმენდილი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	30.09.2019	SDR	163,600.0								მესტიის წყალმომარაგების სათავი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულებულია). წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა); წყლის გაწმენდილი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს პროექტირება-მშენებლობა); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავი ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა) და კანალიზაციის გაწმენდილი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროექტები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გაწმენდილი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს ნიადაგის გამაგრიების სამუშაოები); - ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეკში კანალიზაციის გაწმენდილი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროექტები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გაწმენდილი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ქიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამომხლოვაციო სამუშაოები); - აბაშის მუნიციპალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს შევასების პროექტები); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია); - გუდაურის წყალარინების გაწმენდილი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები).
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0				2,500.0		35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გაწმენდილი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0	2,850.0			46,200.8	57,507.5	- ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვრიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, შუგანე კონჯი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0	4,345.0			34,681.5	3,499.0	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	653.0	347.1	89,166.5	18,167.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	30.06.2018	USD		10,052.2		1,300.0				15,143.7	წყალტუბოსა და თულაშში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ენერჯეტიკა						86,600.0	14,000.0	1,391.0	0.0	259,594.8	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD , EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	238.4		2,826.7		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება. სასრითველი სულთა განახლებადი ენერჯის ხელშისწავლობის გარეშის მიზნით; - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რეპარაციების განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბს თუ მალსადენზე, მალთან წარმოების გარეშის მიზნით; - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი საზღვრის მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	6,400.0				92,412.7	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (მიმდინარეობს); - კავკასიონის გადაცემის ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ევბ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0		4,700.0		1,152.7		46,372.6		
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „ქს/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დაეგმილი).
500 კვ ევბ წყალტუბო-ახალციხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					- 500კვ ორჯაჭვო ევბ-ის „წყალტუბო-ახალციხე“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალციხე“ გაფართოება; - 400კვ ევბ-ის „ახალციხე-თორთუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაეგმილი).
220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (WB)			USD			10,000.0				112,430.3		ახალციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)	03.09.2014	31.03.2019	USD	60,000.0						431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს).
ჩრდილოეთის რეალი ევბ (I ფაზა) (EBRD, KfW)												- 220 კვ ორჯაჭვო ევბ "ზუდიონი-ნენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ევბ "ზუდიონი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუდიონი" მშენებლობა; - 500კვ ევბ კავკასიონი"-ს შტრა ქვესადგურში "ზუდიონი"; - 110 კვ ორჯაჭვო ხაზი "ხელიდულა - ეახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა ქ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაეგმილი)
500 კვ ევბ ჯვარი წყალტუბო (WB)												- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვო გადაცემის ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაეგმილი)
ჯორჯის ელვადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)												- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმძლავრით; - 220კვ ევბ "პალიასტომი"-დან ორჯაჭვო ევბ-ის შტრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორჯაჭვო 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური" (დაეგმილი)
ჩრდილოეთის რეალი - ნამხვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR			13,500.0						- 220 კვ ორჯაჭვო ევბ "ზუდიონი-ნენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ევბ "ზუდიონი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუდიონი" მშენებლობა; - 500კვ ევბ კავკასიონი"-ს შტრა ქვესადგურში "ზუდიონი"; - 110 კვ ორჯაჭვო ხაზი "ხელიდულა - ეახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა ქ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაეგმილი)
500 კვ ევბ ჯვარი წყალტუბო (WB)			USD			9,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვო გადაცემის ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაეგმილი)
ჯორჯის ელვადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR			4,500.0						- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმძლავრით; - 220კვ ევბ "პალიასტომი"-დან ორჯაჭვო ევბ-ის შტრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორჯაჭვო 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური" (დაეგმილი)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR			9,500.0						დაეგმილი
ხელიდულა-ლაჯანური-ონი (KfW)			EUR			9,000.0						დაეგმილი

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში				
						სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	4,310.0	654.1	290.2	66,499.6	6,893.7	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.02.2019	SDR	8,610.0						<p>საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა</p> <ul style="list-style-type: none"> - მოწყვი ხეხილის 4, ბოსტნეულის 2, კენკროვანი კულტურის 3, დაფნის 1, ფრმოკომპოსტის 1, კონსერვაციული სოფლის მეურნეობის 1 და ქარსაგვის 2 სადემონსტრაციო ნაკვეთი კახეთის, შიდა ქართლის, აჭარის და სამეგრელოს რეგიონებში. ჩატარდა 44 ტრენინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2398 მონაწილესთვის. - გაცემულია 337 მცირე და დიდი გრანტი. (350 პირველადი წარმოებისათვის და 7 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); - დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სარწყავი სისტემის გამანაწილებელის არხის რეაბილიტაცია; - დასრულდა ძველა-შურიულის საირიგაციო სისტემის მაგისტრალური არხის და შიდა ქსელების რეაბილიტაცია; - გრძელდება დეტალური პროექტის მომზადება სარწყავი სისტემის გამანაწილებლების და ქსელების რეაბილიტაციისთვის (ქვემო ალაზანი, სალივისი); - გაფორმდა ხელშეკრულება ქვემო ალაზნის, სარწყავი სისტემის გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისათვის. - შიდა ქართლში (ქარელი, გორი) და სამეგრელოში (ხობი) სოფლის მცირე ინფრასტრუქტურის (გზები და ხიდები) რეაბილიტაციისთვის დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები; - დასრულდა ლევიების მუნიციპალიტეტის, სოფელ გიორგეთში, შიდასსოფლო გზის რეაბილიტაცია; - მომზადებულია დეტალური პროექტი შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ქარებულას ლანდშაფტის აღდგენის გეგმისთვის. - მომზადებულია შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ საქამეთში ლანდშაფტის აღდგენის, კერძოდ ლანდშაფტის აღდგენის გეგმა. 		
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	6,730.0	4,070.0	389.5	290.2		16,668.6	6,392.8
	17.02.2015	17.02.2019	USD		5,300.0							

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2019	SDR	32,400.0		11,000.0		78.8		45,260.6		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია; ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბისი-კუხისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზუდა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		185.8		4,570.4		რამდენიმე საბილიტე ადგილი (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რევიტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR		861.0		240.0				500.9	ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები).
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	0.0	0.0	22,062.8	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (GNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0		1,345.0				6,077.2	- ზირკომხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლავიციის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლივანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მომზადდა ზირკომხარაგაულის სახელმწიფო საფრენის შეფასება, დასრულდა ზირკომხარაგაულის და ვაშლივანის ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ზირკომხარაგაულის ადმინისტრაციის მიერ სავაჭრო/სუვენირების დახლოს პროექტი; მომზადდა სტატია ვაშლივანზე და ლავიციის კურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოქვეყნებებზე გავრცელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (კორეოინიული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0		3,300.0				15,985.6	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კონტროლის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტურიზმის სტრატეგიების, სამოქმედო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ალეთის ეროვნული პარკისთვის; გამოცხადდა ტენდერი ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების დენარკაციაზე; დაიწყო ალეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მდგრადი საგანმეფო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)
სხვა						146,300.0	42,900.0	482.1	5,156.8	239,904.4	286,955.8	
აიასწყლის გამორევა საქართველოს - შვირე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	26.07.2018	USD		142,700.0		38,900.0		5,156.8		286,955.8	საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რემონტი/რეაბილიტაცია - 71 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები აქტურა შიდა და ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა, კახეთის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში (დასრულდა); - მიმდინარეობს 20 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. აქედან, 17 სკოლა მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ხოლო 3 - კახეთში. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება - ზოგადსაშუალო სკოლის ფარგლებში გადამზადდა 13,441 მასწავლებელი, მათ შორის 1054 არაქართულენოვანი მასწავლებელი. - საგნობრივ მეთოდის კურსის ფარგლებში გადამზადდა 14,153 მასწავლებელი, მათ შორის 1054 არაქართულენოვანი მასწავლებელი. სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება - დასრულდა პროფესიული განვითარების კურსი „ლიდერობის აკადემია 2 და 3“ სკოლების დირექტორებისა და ფსიქოლოგებისათვის. კურსი 1872-მ დირექტორმა და 1,794 ფსიქოლოგმა გაიარა წარმატებით. მათ შორის 190 არაქართულენოვან დირექტორმა და 196 ფსიქოლოგმა. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ტექნიკურ დარგებში (მიმდინარეობს) გამხორციელდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (SDSU) საქართველოს პარტნიორი უნივერსიტეტების ლაბორატორიების, აუდიტორიების სრული რეაბილიტაცია, აქტურა და ახალი ლაბორატორიების მოწყობა.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,500.0	1,000.0					თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შვირადღებულო ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		55,000.0				226,048.3		საქართველოს შვირადღებულო ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0			8,749.3		ავტობუსების (დირიჟის და ელექტრო) შექმნა, დირიჟის 40 ერთეული ავტობუსი შეძისულა საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დაგეგმილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)						75,000.0						დაგეგმილი

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**	სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		482.1		5,106.8	<ul style="list-style-type: none"> - საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური პარკებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მურწეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები) - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები).
			სულ			1,301,050.0	92,700.0	8,404.1	5,812.5	3,982,325.4	480,733.7

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში