

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით (ათას ეროვნულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში				
						ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი
საგზაო ინფრასტრუქტურა						680,550.0	8,050.0	29,112.2	473.5	2,031,611.1	31,469.4	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზემო ოსიურის) (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0		4,000.0	3,925.7	152,785.0				- აგრა - ზემო ოსიურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მიზანობა გახსნილია 7 კილომეტრის მონაკვეთზე; დარჩენილ 5კმ-ზე მიზანობა გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ოსიური-ჩუხათელეთის მშენებლობა); - ნაპირსამართი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - როკით - ზუსტაგონის მონაკვეთზე ასლი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შექმნა (მათ შორის რიოთის შიგნით გვირიანი) და სხვა მოსაზრადებელი სამუშაოები (დასრულდა).
			USD	38,000.0								
			USD	140,000.0								
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	EUR	49,450.0		55,225.0	4,762.8	107,339.1				- ზემო ოსიური - ჩუხათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლიტი I და ლიტი II) (ლიტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლიტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს სასაბუთო პროცედურები); - საავტომობილო გზების დეკარტაქსების ინსტიტუციონალური განვითარება (დადგენილი); - სახრთველის კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინჟინერო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (დადგენილი).
საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0	6,201.8	379,031.6				ქობულეთის ასლი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (სირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მორე მონაკვეთზე (18 კმ), მიზანობა გახსნილია).
			USD	140,000.0								
ქ. შათუბის ასლი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0	2,822.5	63,910.9				- შათუბის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრის, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დადგენილი).
			USD	114,000.0								
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზუსტაგონი-ქუთაისისამტრედის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0	342.0	395,742.1				- ზუსტაგონი - ქუთაისის ასლი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მიზანობისთვის); - ქუთაისის ასლი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრის მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედის მონაკვეთზე ასლი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრის მონაკვეთზე მიზანობა გახსნილია).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	3,462.2	473.5	303,161.0	31,469.4	- სამტრედია - გრიგოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ასლი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლიტის ფარგლებში; ლიტი III - 2019 წლის 18 თებერვალს გაიგზავნა შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე); - ფოთი-გრიგოლის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუხათელეთი-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0		125.7		114,024.1		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუხათელეთიდან ხეამდე დაახლოებით 11 კილომეტრის მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებლურ-კონტრაქტორის შესარჩევად); - პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანაშინალობით.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)						63,550.0	267.7			114,024.1		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსაზრადებელი სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა მორულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)						96,850.0				201,682.0		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსაზრადებელი სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არევისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)						48,850.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მორაპან-არევისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით).
სენაკი-ფოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლი-ჩილოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						48,700.0				20,357.4		გრიგოლი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (დაიწყო მოსაზრადებელი და სამომლოზავი სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი).
აღვეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მოდერნიზაცია (EIB)												აღვეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დადგენილი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეუბანი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირგვინის მშენებლობა (ADB)						122,275.0						მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეუბანი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირგვინის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორთა შესარჩევად).
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (დაგეგმილი)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი)
მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR USD	25,800.0 30,000.0		2,300.0		394.7		126,981.4		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.
მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,000.0		3,798.7		115,031.4		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დამატებითი 12 გზის (მოლიზონაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია).
მიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0		1,461.4		33,065.3		- გურიის რეგიონში შერჩეული მიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი); - მცხეთა-მთიანეთში, რაკა-ლუხუშა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის ფარგლებში მშენებლობის პირობებით (მიმდინარეობს საპროექტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
მიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		1,575.0		17,344.1		- ძირულ-ხარაგული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი მიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; მოლითი-ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - დაწყებული მისამართებული სამუშაოები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ხარბის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		97.7		893.0		ბათუმი - ახალციხის არსებული თრუბლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ან ხულო-გოდერძის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (გაიდა სამუშაოების დაწყების ინსტრუქცია).
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0				137.1		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ზაგრატაშენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						211,480.0	7,100.0	19,807.4	994.1	790,892.1	15,883.1	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.06.2019	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	1,513.7	994.1	44,064.1	5,752.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ეკარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2018	EUR	3,000.0		3,000.0				74.8		- აქარში (ქობულეთში, სოფელ ცეხელთთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2018	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0			7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგანში) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტომობილების შექმნა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მგფრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR USD	68,625.0 141,886.0		59,650.0		7,900.5		366,656.7		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა I-II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროავტომაგისტრალის და სავაჭრო-ავტომაგისტრალის განმეორება) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თიანეთი, ცვარელში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		8,500.0		2,801.9		60,469.6		- წყალტუბოს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		2,329.3		33,431.0		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის წარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2018	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0				119.8		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნავთობსადენის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მცარი წარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2017	EUR	10,000.0	2,000.0			500.0		12,332.8	5,280.39	ნავთობის მარნეულის და მცარი წარჩენების კონტინერების შექმნა (მიმდინარეობს, შექმნილი იქნა და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნავთობის მარნეული და დაახლოებით 7200 მცარი წარჩენების კონტინერი).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიითან დამაკავშირებელი ურბანული მქსნიერო საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაგუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		5,081.6		132,734.3		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
ქიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიითან დამაკავშირებელი ურბანული მქსნიერო საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაგუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მცარი წარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0					ეკოლოგიურად სუფთა მცარი წარჩენების დანერგვა კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში
თბილისის მცარი წარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		20,000.0						- მცარი წარჩენების შეფარების სადგურის განახლება (ახალი ნავთობიდი და მქსნიერო დამგველი მანქანის შექმნა); - არსებული მცარი წარჩენების გადავიერივის სადგურის განახლება; - თბილისის მცარი წარჩენების ნავთობსადენზე ნაკური წყლის (ლინტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
წელის ინფრასტრუქტურა			ვალუტა	სესხი	გრანტი	156,290.0	11,695.0	38,867.0	2,674.7	706,240.4	100,295.2	
ქაბულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0				6,580.5	3,649.7	ქ. ქაბულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყლარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	30.09.2019	SDR	163,600.0								<ul style="list-style-type: none"> - მესტიის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); - მესტიის წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (ჩატარდა ტენდერი) - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შუნახის პროექტებზე); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუნო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყლარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს ნადავგის განვითარების სამუშაოები); - ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შუნახის პროექტებზე); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯეჯის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ქოთორში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარნეულის წყლისა და წყლარინების სისტემების მშენებლობა, ბილინის წყლარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამომავლო სამუშაოები) - მარნეულის წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (ჩატარდა ტენდერი) - აბაშის მატერიალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები) - თიანეთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს შუგასების პროექტებზე); - ჯუღაურის წყლისა და წყლარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამომავლო სამუშაოები) - ჯუღაურის წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროექტებზე)
			USD	250,000.0		122,700.0		31,923.0		523,285.1		
ქუთაისის წყლარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0				2,500.0		35.1		ქსელი ქუთაისის წყლარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროექტები).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0	2,850.0	1,765.6	1,123.8	47,966.4	58,631.3	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აკარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, სარგში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწანე კონიჭი და ხშირეაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და ადგილობრივი სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყლარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სასაიაურე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მოციფხვების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0	4,345.0	161.1	220.7	34,842.6	3,719.8	ბათუმში წყალმომარაგების და წყლარინების სისტემის რეაბილიტაცია და ვაფაროიშის (მიმდინარეობს).
წელის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	5,017.2	1,330.2	93,530.8	19,150.7	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	30.06.2018	USD		10,052.2		1,300.0				15,143.7	წყალტუბისა და თოვლიშვილის საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
						86,800.0	14,000.0	4,045.9	0.0	262,249.7	20,950.7	
ენერჯეტიკა												
ქვეყნის პიდროლექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	238.4		2,826.7		- ენერჯის პიდროლექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; - ენერჯის პიდროლექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილსადენზე, მილიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	6,400.0		666.0		93,078.7	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარი (მიმდინარეობს); - კავკასიონის გადამცემი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგის ქვესადგურს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ევბ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0		4,700.0		3,141.5		48,361.4		
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმლაგის რეაქტორი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დადგენილი).
500 კვ ევბ წყალტუბო-ახალციხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					- 500 კვ ორჯაჭვო ევბ-ის „წყალტუბო-ახალციხე“ მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის - „ახალციხე“ გაფართოება; - 400 კვ ევბ-ის „ახალციხე-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ; (დადგენილი).
220 კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (WB)			USD			10,000.0				112,430.3		ახალციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD		60,000.0					431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)
ჩრდილოეთის რეგული ევბ (II ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0						- 220 კვ ორჯაჭვო ევბ ზუღინი-წყნაკა“ მშენებლობა; - 110 კვ ევბ ზუღინი - მესტი“ მშენებლობა; - 125 მგვ, 110/35 კვ ქვესადგური „მესტი“ მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური „ზუღინი“ მშენებლობა; - 500 კვ ევბ კავკასიონი“-ს მჭერა ქვესადგური „ზუღინი“; - 110 კვ ორჯაჭვო ხაზი „ხელაღელა - ჯახუნდერი“ მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგვ კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დადგენილი)
500 კვ ევბ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						9,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთჯაჭვო გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დადგენილი)
გურიის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაბლიერება (KfW)						4,500.0						- 220/110 კვ ქვესადგური „ოზურგეთი“, 250 მგვ დადგენილი სიმლაგით; - 220 კვ ევბ „ალისკომი“-დან ორჯაჭვო ევბ-ის მჭერა 220/110 კვ ქს-ში „ოზურგეთი“; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორჯაჭვო 110 კვ ხაზი „ოზურგეთი-ჩოხატაური“ (დადგენილი)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაბლიერება (KfW)			EUR			9,500.0						დადგენილი
ხელაღელა-ლაჯანური-ინი (KfW)			EUR			9,000.0						დადგენილი
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	4,310.0	4,317.1	768.5	70,162.6	7,372.0	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ზაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.02.2019	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემასშტაბიანი ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა. - მიწზე 18 სადემონსტრაციო საკვები (ხეხილის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურის, დაფინს, კომპლექსური სოფლის მეურნეობის) ჩარასივს და თაღლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამეგრელოს, ფხვილის, რაჭის რეგიონებში და აჭარაში - ჩატარდა 55 ტრენინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2702 მონაწილესთვის. - გადამამუშავებელი საწარმოების; - დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტში ტორფის საწარმოს სისტემის განმარტოების არხის რეაბილიტაცია; - დასრულდა მჭერა-მჭრეთლის საირიგაციო სისტემის მაგისტრალური არხის და შიდა ქსელების რეაბილიტაცია; - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები სარწყავი სისტემის განმარტოების და ქსელის რეაბილიტაციისთვის (ქვემო ალაზანი, საღვთისი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ალაზნის, სარწყავი სისტემის განმარტოების არხის რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისათვის. - დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაჩხიში და საქაშიში სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის (გზები და ხიდები) რეაბილიტაცია, ხომის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში მოდერნიზაციის სამშენებლო სამუშაოები; - დასრულდა ლიგოების მუნიციპალიტეტის, სოფელ გიორგეთში, შიდასოფლიო გზის რეაბილიტაცია; - დასრულდა შიდა ქართლი, გორის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ჭარხელის ლანდშაფტის აღდგენის გეგმაზე მუშაობა; - მოწაფილილი შიდა ქართლი, გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ საქაშიში ლანდშაფტის
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	6,730.0	4,070.0	2,503.5	768.5	18,782.6	6,871.1	
	17.02.2015	17.02.2019	USD		5,300.0							

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესი	გრანტი	სესი	გრანტი	სესი	გრანტი	სესი	გრანტი	
			ვალუტა	სესი	გრანტი	სესი	გრანტი	სესი	გრანტი	სესი	გრანტი	
იროგაიისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2019	SDR	32,400.0		11,000.0		1,310.9		46,492.8		იროგაიისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მიდრინარება; ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუხისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		502.6		4,887.3		რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუაგულ, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თანგუა, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციისთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR		861.0			240.0		500.9		ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია, პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური სოლიდური გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა, მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები.
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	279.4	0.0	22,342.2	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0			1,345.0		85.0		- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაოლდების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვამლოვანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მომზადდა ბორჯომ-ხარაგაულის სახელმწიფო საძოვრების შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ბორჯომის ადმინისტრაციამ მიწზე საგრო/სუვენიერების დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯავახეთზე და ლაოლდებზე კურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოქვეყნებებზე გავრცელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკოპროგრამის პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0			3,300.0		194.4		- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კონტროლის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფშა-ხეცხეურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტურიზმის სტრატეგიების, სამოქმედო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ალგეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოხატდა ტენდერი ფშა-ხეცხეურეთის დაცული ტერიტორიების დემარკაციის; დაიწყო ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ეროვნული მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ეროვნული მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა; მიმდინარეობს პროგრამის მდგომარეობის საგამოწმოდ დარბაზის მოწვევა; მიმდინარეობს დეშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)
სხვა						146,300.0	42,900.0	3,019.8	18,483.2	242,442.2	300,282.1	
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	26.07.2018	USD		142,700.0			38,900.0		18,483.2		საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია - 78 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და სასწავლებლებში დამატებითი აღჭურვა მიღდა და ქვემო ქართლის, სამხეურეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, გურიის რეგიონებში და აჭარის ა/რ. (დასრულდა); - მიმდინარეობს 13 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. აქედან, 10 სკოლა მდგრადობს დასავლეთ საქართველოში, ხოლო 3 - კახეთში. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება - ზოგადმშენებელი კურსის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 17 507 მასწავლებელმა, მათ შორის, 1 861 არაქართულენოვანი სკოლებიდან, ზოგადმშენებელი კურსის სამეცნიერო 13 441 (მათ შორის, 1 104 არაქართულენოვანი) მასწავლებელი დაქვემო. - საგნობრივი მეთოდის კურსის (ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ინგლისური და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში ტრენინგს 14 165 (მათ შორის, 1 229 არაქართულენოვანი) მასწავლებელი დაქვემო. სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება - ლდგრობის აკადემია 1-ის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 1 880 (მათ შორის, 167 არაქართულენოვანი) დირექტორმა. - ლდგრობის აკადემია 2-ის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 2 048 დირექტორმა, მათ შორის, 182 არაქართულენოვანი სკოლებიდან, კურსის კვალიფიკაციის მოდულს სრულად დაქვემო 1 677 (მათ შორის, 135 არაქართულენოვანი) დირექტორს და 2 101 (მათ შორის, 104 არაქართულენოვანი) ფასილიტატორს დაქვემო. - ლდგრობის აკადემია 3-ის ფარგლებში ტრენინგს 1 757 (მათ შორის, 152 არაქართულენოვანი) დირექტორი და 1 477 (მათ შორის, 122 არაქართულენოვანი) ფასილიტატორი დაქვემო. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ტექნიკურ დარგებში (მიმდინარეობს) გამორიგდა სამ დეგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (SDSU) საქართველოს პარტნიორი უნივერსიტეტების ლიზენდირების, აუდიტორიუმის სრული რეაბილიტაცია, აღჭურვა და ახალი ლაბორატორიების მოწყობა.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,500.0	1,000.0					თბილისის დახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნული სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		55,000.0				226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0	1,017.9		9,767.2		ავტობუსების (დოზების და ელექტრო) შექმნა, დოზების 40 ეროვნული ავტობუსის შექმნა საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დაგეგმილი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)						75,000.0						დადგენილი
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		2,001.9		6,626.6		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაბუნების განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები).
სულ						1,301,050.0	92,700.0	99,169.5	23,673.4	4,103,598.1	498,594.6	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში