

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (ათას ეროვნულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2017 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი		გრანტი
საგზაო ინფრასტრუქტურა						343,050.0	11,300.0	139,591.9	6,814.3	1,198,087.7	21,445.0	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	28.02.2018	SDR	24,500.0		40,000.0		21,100.6		109,162.1		- აგრა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (მიმდინარეობს, მიმართა გაიხსნა 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფინის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - კონსტრუქციული შესწავლა (მათ შორის რიკითის მეორე გვირაბი) და სხვა მისამართებული სამუშაოები (დასრულდა).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუზიარების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	38,000.0		64,000.0	2,030.8			2,881.5		- ზემო ოსიაური - ჩუმათელის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); - საავტომობილო გზების დანარჩენების ინსტიტუციონალური განვითარება; - საქართველოს კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-კონსტრუქციული კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-კონსტრუქციული დასაბუთების მომზადება.
			EUR	49,450.0								
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	31.12.2017	SDR	75,892.0		47,840.0		25,084.2		308,043.2		- ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი (1,2,4) და მესამე (1,3 კმ) მონაკვეთები გახსნილია, მეორე მონაკვეთზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)						40,400.0						- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის და საზედამხებველო კომპანიის შესარჩევად); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფინი-ქუთაისის-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		30,200.0		24,735.0		376,363.9		- ზესტაფინი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მომზადებისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მიმართა გახსნილია).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	32,570.0	11,300.0	51,124.9	6,814.3	229,637.1	21,445.0	- სამტრედია - გრიგოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ახალი მონაკვეთების (ფოთი-გრიგოლის და გრიგოლი-ქობულეთის შემოვლითი გზის (მდ. ჩოლოქი) დასაწყისი) ტექნიკურ - კონსტრუქციული შესწავლა და დეტალური პროექტის მომზადება (მიმდინარეობს).
მიდასახელწიფიფიფიფი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		12,000.0		3,782.4		100,972.1		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სავალი სიგრძის) მიდასახელწიფიფიფი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები).
მიდასახელწიფიფიფი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,800.0		9,221.8		68,284.7		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სავალი სიგრძის) მიდასახელწიფიფიფი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები).
მიდასახელწიფიფიფი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		24,000.0		2,512.1		2,743.0		- გურის რეგიონში შერჩეული მიდასახელწიფიფიფი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი). - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მიდასახელწიფიფიფი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია (კონტრაქტი გაფორმდა 2 ს/გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის; დანარჩენ მონაკვეთებზე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის შესარჩევად). - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება; გურის რეგიონში შერჩეული მიდასახელწიფიფიფი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაციის, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშაოების მიმდინარეობს საზედამხებველო კომპანიის შერჩევის პროცედურები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალი მონაკვეთის საავტომობილო გზის ხულო-ზარხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		16,000.0						- ბათუმი - ახალი მონაკვეთის ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ან ხულო-გიდრის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (ხელშეკრულება გაფორმდა საზედამხებველო კომპანიასთან; მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის შესარჩევად).
მიმდინარე დეზაფინანსების მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		3,240.0						- საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის და საზედამხებველო კომპანიის გამოსავლენად).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2017 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
						151,330.0	8,300.0	88,709.3	5,918.2	546,123.5	8,443.4	
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						151,330.0	8,300.0	88,709.3	5,918.2	546,123.5	8,443.4	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.06.2019	USD	30,000.0	5,000.0	8,900.0	1,000.0	2,831.8	394.5	30,425.1	925.4	- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის მგარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2018	EUR	3,000.0		4,000.0				74.8		- აჭარაში (ქიზლეთში, სოფელ ცეხელაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მგარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2018	EUR	20,000.0	2,000.0	3,600.0	1,000.0		260.1	581.5	2,254.3	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მგარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აღჭრვილობის შეტანა (დააგეგმია დაახლოებით 2017 წელს); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		35,800.0		33,610.3		275,762.6		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლის ნაირიდაცვა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისში მეტროს ახალი სადგურის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ქალაქ ბათუმში ნაირიდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
			USD	141,886.0								
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	31.12.2017	USD	60,000.0		5,800.0		3,044.0		96,022.5		- თელავში, ყვარელში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	30.12.2018	SDR	19,800.0		5,520.0		1,849.7		50,881.7		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა). (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
			USD	9,000.0								
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		19,880.0		2,008.3		8,185.7		- მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2018	EUR	4,300.0	1,843.0	1,600.0	1,300.0			119.8		- ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეულში) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)
საქართველოში მგარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2019	EUR	10,000.0	2,000.0	20,000.0	5,000.0	12,309.0	5,263.6	12,309.0	5,263.62	- ნაგავზიდი მანქანებისა და მგარი ნარჩენების კონტეინერების შეტანა (მიმდინარეობს)
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2017	EUR	13,200.0		15,000.0		9,464.7		28,966.0		- ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებისა და მკვირვებელი ურბანული მუნიციპალიტეტის საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლელვანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაფთა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები მშენებლობის დასაწყებად).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		26,230.0		23,591.4		42,794.7		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		5,000.0						- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2017 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
						160,350.0	28,650.0	68,798.9	7,065.4	424,192.1	65,045.1	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.09.2018	EUR	3,700.0	1,814.0	300.0		1,356.8		6,580.5	3,255.6	- ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	30.09.2019	SDR	163,600.0		112,300.0		55,563.7		312,387.5		- მესტიამი წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა). წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა); წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს პროექტირება-მშენებლობა); - ანალიზი წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა) და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მშენებლობა); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები - ჰაბურლილების მოწყობა); კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები სამშენებლო კომპანიის შერჩევის მიზნით); - ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა (წყლის გამანაწილებელი ქსელი, კანალიზაციის კოლექტორი და გამწმენდი ნაგებობა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მასალების შესყიდვის პროცედურები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); - გურის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - ქიათურში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები);
			USD	250,000.0								
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	17,000.0	15,000.0	1,892.6	4,144.7	29,241.4	42,606.6	- ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აკარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონცხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	11,000.0	4,500.0	3,496.7	615.3	8,930.8	1,215.5	- ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	19,750.0	4,000.0	6,489.0	1,108.1	67,052.0	13,511.9	- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს)
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	30.06.2018	USD		10,052.2			5,150.0	1,197.3		4,455.4	- წყალტუმბოსა და თევზავი საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსაზრადებელი სამუშაოები მშენებლობის დასაწყებად).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2017 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
						87,600.0	4,000.0	50,121.0	1,200.3	241,516.8	29,746.6	
ენერჯეტიკა												
ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)	28.12.2010	15.12.2016	EUR	20,000.0	5,000.0	7,600.0	3,500.0			47,325.7	9,794.6	- ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის კასადის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გალის წყალსაცავზე და ვარდნილის არხზე უსაფრთხოების აუცილებელი ზომების განხორციელება (დასრულდა); - ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის ორი აგრეგატი (#1 და #5) რეაბილიტაცია (დასრულდა). - სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)	03.11.2016	30.06.2017	EUR		174,750.0		500.0					- ელექტროენერჯეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (მიმდინარე)
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	29.12.2018	EUR	60,200.0		10,000.0		23,362.1	1,200.3	87,566.8	19,952.0	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (მიმდინარეობს); - კავკასიონის გადაღმევი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დასაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს)
500 კვ ეგ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)						18,000.0		13,220.3		24,804.6		
500 კვ ეგ წყალტუბო-ახალიციხე - ტორტუმი (KfW)						3,180.0						- 500კვ ორკაპა ეგ-ის "წყალტუბო-ახალიციხე" მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ); - 500კვ ქვესადგურის - "ახალიციხე" გაფართოება; - 400კვ ეგ-ის "ახალიციხე-თორტუმი" მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ; (დაეგმილი)
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)						7,500.0						- 250 მგვარ სიმლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „ქ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დაეგმილი).
220კვ "ახალიციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	31.03.2019	USD	60,000.0		35,000.0		13,319.0		81,600.1		- ახალიციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს)
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD			2,000.0		219.6		219.6		- ელექტროენერჯეტიკის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს).
ჩრდილოეთის რგოლი ეგ (I ფაზა) (EBRD, KfW)						1,700.0						- 220 კვ ორკაპა ეგ "ზუდინი-ნენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგ "ზუდინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუდინი" მშენებლობა; - 500კვ ეგ კავკასიონი"-ს შტურა ქვესადგურში "ზუდინი"; - 110 კვ ორკაპა ხაზი "ხელედულა - გახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება; (დაეგმილი)
500 კვ ეგ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						1,720.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთკაპა გადამცემი ხაზის "ჯვარი-წყალტუბო" მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის "წყალტუბო" მშენებლობა. (დაეგმილი)
გურიის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)						900.0						- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმლავრით; - 220კვ ეგ "ვალიასტომი"-დან ორკაპა ეგ-ის შტურა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორკაპა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური" (დაეგმილი)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2017 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
სოფლის მეურნეობა						32,385.0	3,110.0	13,989.7	970.4	28,879.5	21,440.2	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.02.2019	SDR	8,610.0		5,850.0	1,940.0	1,698.2	954.5	2,893.1	1,863.5	-საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემრიაზ ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა (მოწყობა ხეხილის 4 და ბოსტნეულის 2 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, კახეთის, შიდა ქართლის, აჭარის და სამეგრელოს რეგიონებში; მიმდინარეობს 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთის (კენკროვანი კულტურა) მოწყობა შიდა ქართლსა და კახეთში); - მცირე და დიდი გრანტები ფერმერებისთვის და საწარმოებისთვის- მიმდინარეობს პოტენციურ ბენეფიციარებთან ინტენსიური შეხვედრები (38 საგარანტო განაცხადი უკვე დამტკიცდა); - სერა-ქარელის საირიგაციო სისტემა (მიმდინარეობს მზადება ტენდერის გამოსაცხადებლად); - სენაკისა და მარტვილის რაიონებში სოფლის გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო); - ძველა-შერთულას საირიგაციო სისტემის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - კახეთის რეგიონში, ჩუმლავსა და გიორგეთში ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ჩუმლავში დაიწყო სამუშაოები).
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0							
	17.02.2015	17.02.2019	USD		5,300.0							
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2019	SDR	32,400.0		2,385.0		11,579.4		25,233.5	19,105.1	- ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუბისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს);
							19,150.0		712.2		752.9	- რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედიფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეესტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს)
აგროკრედიტი (EIB)	09.12.2016	09.12.2020	EUR	100,000.0		5,000.0						- საქართველოში მემკვარეობის (მეხილიების ჩათვლით) და მეღვინეობის შერჩეულ ღირებულებაზე აჯავის განვითარება (დაგეგმილი)
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR		861.0		1,170.0		16.0		471.7	- ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (მიმდინარეობს პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზის მომზადება).
გარემოს დაცვა						0.0	4,100.0	0.0	2,892.4	0.0	15,494.2	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0		1,200.0		426.1		4,441.1	- ბიოლოგია-ზოოლოგიის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლავიძის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვალოვანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოშადა და ბიოლოგია-ზოოლოგიის სახელმწიფო საბუნებისმეტყველო უნივერსიტეტის მიერ, დასრულდა ბიოლოგია-ზოოლოგიის და გეგმების ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მოშადა და ბიოლოგიის ადმინისტრაციამ მცირე საგარეო/სუვერენიტის დახლის პროექტი; მოშადა და სტატია გეგმებზე და ლავიძის კონსერვაციის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოფენაზე გაერგელდა)
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ევროპული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.12.2017	EUR		8,250.0		2,900.0		2,466.2		11,053.1	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კინტრიშის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფშა-ხევისუბეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტერიტორიის სტრატეგიების, სამოქმედო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ალგეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოცხადდა ტენდერი ფშა-ხევისუბეთის დაცული ტერიტორიების დემარკაციის; დაიწყო ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მდებარეობის გასამოწმებელი დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2017 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			სულ			148,000.0	95,000.0	85,623.6	44,325.1	204,856.2	149,590.6	
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	26.07.2018	USD		142,700.0		80,000.0		31,320.6		130,779.9	- საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების რემონტი/რეაბილიტაცია; - მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება; - პროფესიული სასწავლებლების განვითარება (ინფრასტრუქტურის და ინსტიტუციონალური კუთხით); - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ტექნიკურ დარგებში. (მიმდინარეობს).
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		4,000.0					-	- თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)						1,000.0						- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბება (დაგეგმილი)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		78,000.0		28,291.8		132,379.5		- საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	11.05.2016	11.05.2017	EUR	27,000.0	7,000.0	50,000.0	12,000.0	56,858.7	13,004.5	71,668.9	18,810.7	- 143 დაბალბიძიანი, ეკოლოგიურად სუფთა, გაზზე მომუშავე ავტობუსის შექმნა (მიმდინარეობს, ამ ეტაპზე ყველა ავტობუსი მოწოდებულია)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)						10,000.0	3,000.0					- ავტობუსების შექმნა (დაგეგმილი)
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000,000.0		5,000.0		473.0		807.8		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების გახსნის მიზნით, კერძოდ, ამ ეტაპზე შერჩეულია ინოვაციური ცენტრებისა და ჰაბების განლაგების ადგილები შემდეგ ქალაქებში: ინოვაციური ჰაბები - თელავი, ქუთაისი, გორი; ინოვაციური ცენტრები - ახმეტა, ქარელი, რუხი, მესტია; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მარადაქმნა (მიმდინარეობს ღონისძიება ფართო მასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურების პროგრამის სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზნით). - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება, (შემუშავდა სამოქმედო გეგმა ქვეყნის მოსახლეობისთვის ინოვაციების სერვისების მოწოდების კუთხით; მიმდინარეობს მუშაობა წილობრივი გრანტების სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზნით).
			სულ			922,715.0	154,460.0	446,834.3	69,186.1	2,643,655.8	311,205.0	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომპარატიული ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში