

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
საგზაო ინფრასტრუქტურა						695,850.0	2,000.0	101,152.2	5.1	3,327,400.7	44,630.2	
ადმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0						164,986.0		- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რკითის მთლიანი გეგმა) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა); - ჩუმათელეთი-ზევის, კინვალ-ლარსის და სამტრედია-ზეგდიდი-ანაკლისის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთავი-წითელი ხიდის-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		67,800.0		1,103.3		312,330.0		- ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (II ლოტზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა) (II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორთან, კმ0-კმ7.7-ის მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულდა და მოძრაობა გახსნილია. II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს. წარმოდგენილი წინადადებების შეფასების შედეგად გამოვლინდა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 დეკემბერს. მიმდინარეობს მომზადებული და სამობილიზაციო სამუშაოები. - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0						393,464.1		- ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია). - ხეივანგზის მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლი და ნატახტარი-კინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიცვალა ადინშელი ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება გადავიდა ხეივანგზის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		64,000.0		6,919.6		186,572.0		- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - სასესხო შეთანხმებით გათვალისწინებული მოვლა-შენახვის სამუშაოების ნაგვალად განხორციელდება თბილისი (გლდანის) თიანეთის საავტომობილო გზის 21 კმ სიგრძის მონაკვეთის (7 მეწყრული ზონის ჩათვლით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები). - ბათუმ-სარფის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0						400,633.7		- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	30,000.0	2,000.0	1,243.3	5.1	420,692.9	44,630.2	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი 2-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გახსნილია მოძრაობა; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასაკვალიფიკაციო ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს. (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მოძრაობა) - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს; - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		50,850.0		9,751.6		88,502.6		- ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ხეგამდე დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		127,000.0		30,010.7		401,549.2		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						59,300.0		15,395.2		88,522.9		გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)										0.0		თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი)
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)										0.0		ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		97,500.0		21,502.9		236,876.3		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსავლი და ნატახტარი-კინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		59,000.0		4,872.4		231,768.6		მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		33,900.0		856.9		110,675.7		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)						8,500.0				0.0		მდინარე რიონზე ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერი ჩაიშალა. მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის შეთანხმება დონორთან ტენდერის ხელახლა გამოცხადების მიზნით.
თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა						6,000.0				0.0		თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მიდასახელმწიფობრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	31.12.2021	USD	75,000.0		12,000.0		7,076.5		174,366.3		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სერიოზი სიგრძის) შიდასახელმწიფობრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (მოლიაზოში დაახლოებით 80 კმ) მონაკვეთზე); დასრულდა იმერეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოები; მიმდინარეობს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, იმერეთისა და აჭარის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოები; - ბაკურციხის წირო და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება); - გურჯაანის შემოღობვის გზის 15,5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულებულია 8 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და ხელშეწყობის ნაგებობებისა და საგზაო საინჟინერო კონსტრუქციის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა.
მიდასახელმწიფობრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		51,000.0		1,123.0		50,078.2		- გურიის რეგიონში შიდასახელმწიფობრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია (გამოცხადდა ტენდერი 7 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, მიმდინარეობს შერჩევა-შეფასება); - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმისა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფობრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეწყობა შეწყდა ჟინვალ-ზარისის მონაკვეთის I და II ლოტზე, ხელახლა გამოცხადდება ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიები გამოვლენილია, ხელშეწყობები გაფორმებულია ორივე ლოტზე (მიმდინარეობს სამუშაოები); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-ძირული-ფინა-ჩუმთელეთის საავტომობილო გზის ჩუმთელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		16,500.0		1,278.5		57,001.6		- ძირულ-ხარაგაული-ძირული-ფინა-ჩუმთელეთის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფობრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-ძირული-ფინის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზუმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		10,000.0		18.3		7,296.5		ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის შიდასახელმწიფობრივი გზის ხულო-ზარზუმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა, გაფორმდა ხელშეკრულებები (ლოტი I და ლოტი II) ხელახლა გამოცხადდება ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისთან (მიმდინარეობს სამომხილავი და მოსამზადებელი სამუშაოები).
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,500.0				2,084.0		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - მაგრაკანის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (დეტალური პროექტირების სამუშაოები დასრულდა, მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებისთვის საჭირო პროცედურები).
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						166,635.0	11,065.0	33,843.0	528.7	915,119.4	27,308.2	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.08.2024	USD	30,000.0	5,000.0	21,800.0	600.0	1,485.5	117.3	61,908.0	9,386.0	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0	4,000.0	2,000.0	6,800.0	813.2	304.5	8,575.8	4,276.5	- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	3,300.0	1,400.0	16.7		8,409.9	8,507.1	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტორეზინების შეძენა (დაგეგმილი); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0				169.8		450,513.5		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა - მიმდინარეობს დეველპმენტის ადმინისტრაციის პერიოდი); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (დასრულდა - მიმდინარეობს დეველპმენტის ადმინისტრაციის პერიოდი); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სვეტრეაბილიტაციო სისტემის გამოცვლა) (დასრულდა - მიმდინარეობს დეველპმენტის ადმინისტრაციის პერიოდი).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		20,700.0		1,562.6		57,481.7		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	3,135.0	365.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	31.08.2022	EUR	2,830.0	1,870.0	1,000.0	900.0	777.9	106.9	3,602.8	3,326.0	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლება და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2023	EUR	100,000.0		23,500.0		6,022.7		241,974.3		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	06.12.2019	31.12.2023	EUR	13,550.0		1,600.0		136.8		870.6		რესურსით მირითადად დაფინანსდება „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“-ს ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-კონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB)			EUR			31,400.0		3,448.1		9,319.7		
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		25,200.0		16,296.7		60,012.6		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შეძენა და მოქმედებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია, 118 ავტობუსი მოწოდებულია.
ბაკურიაშვილის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)	13.07.2020	31.12.2023	EUR	5,000.0		3,900.0		3,113.0		9,587.3		დაბა ბაკურიაშვილში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა. 10 ავტობუსი მოწოდებულია, ტექნიკის ნაწილი შეძენილია. საბოლოოდ მოწოდებული იქნება ტექნიკა სულადა 2021 ივლისში.
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	4,100.0	1,000.0			1,400.1	1,812.7	ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელაანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		25,000.0				495.6		- მყარი ნარჩენების შერეობის სადგურის განახლება (ახალი ნაგავზიდი და მექანიკური დამგველი მანქანის შეძენა) - გამოცხადდა ტენდერი; - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება - მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაქურდი წყლის (ლიქტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება - თანხმდება სისტემის სპეციფიკაცია კონსულტანტთან.
წყლის ინფრასტრუქტურა						167,050.0	19,800.0	19,182.9	0.0	261,596.9	123,291.3	

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა			2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**			სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB)	15.10.2020	31.12.2024	EUR	17,740.0		11,950.0					0.0		თელავის წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარება	
ღრმადი მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0									<ul style="list-style-type: none"> -მესტიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); -მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა, მიმდინარეობს მოვლა შენახვის პროცედურები); - მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა; ჩაინიშნა საბოლოო ტესტირების დღე); -მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); -ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); -ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუბი სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულებულია სამშენებლო ნაწილი, მიმდინარეობს მომზადება დავების საბჭოსთვის) - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს მომზადება დავების საბჭოსთვის); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს საგანგებო პერიოდი); -ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროცესები მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კონტრაქტორთან შესაბამისი ექსპერტების ჩამოსაყვანად); -ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა; მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები); -ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა; მიმდინარეობს საგანგებო პერიოდი 1 წელი); -ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, მიმდინარეობს მზადება ტესტირებისთვის); -ჯავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (განიხილვება კონტრაქტის სავარაუდო შეწყვეტა); -ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (დასრულდა სექცია 1, მიმდინარეობს დევექტების აღმოფხვრის პერიოდი. სექცია 2-ის სამუშაოები მიმდინარეობს); -მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დაიწყო მოხილვა); -ანაბის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდრო დოკუმენტაციის მომზადება); -გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები). 	
იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)	07.08.2020	15.07.2028	EUR	130,000.0		4,100.0					0.0		პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ოთხ მუნიციპალიტეტში, კერძოდ, ზაღდათში, ვანში, სამტრედიასა და ყაზბეგში ახალი კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობასა და რეაბილიტაციას. (პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება მიმდინარეობს, ხოლო სამუშაოებზე გამოცხადებულია ტენდერი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში).	
ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD)	31.07.2020	30.06.2025	EUR	58,000.0		11,500.0					0.0		წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია ქალაქ ხაშურში. 2 არსებული სათავე ნაგებობის და მასთან დაკავშირებული სატუბი სადგურების რეაბილიტაცია, გადამწმენდი ხაზებისა და სადისტრიბუციო ქსელების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო ქსელის, მათ შორის კონექტორების, რეკონსტრუქცია და გაფართოება. ძველი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დემონტაჟი და ახლის აშენება.	
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0				6,000.0				35.1	ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).	
მათეში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5						75,035.1	65,489.8	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, სარგმა და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონცხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის შრიცხველების დემონტაჟი (დასრულდა). 	
მათეში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	10,000.0	1,500.0	5,953.6			89,007.9	5,731.7	მათეში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).	
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0						94,567.1	19,363.0	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).	
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	31.12.2020	USD		10,052.2							26,883.6	წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (დასრულდა - მიმდინარეობს დევექტების აღმოფხვრის პერიოდი).	
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)	24.08.2018	30.12.2024	EUR	40,000.0	9,965.0		12,300.0	956.1			2,951.8	5,823.3	პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქედს და შუაზევის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას. (ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აჭარის დაბებისა და სოფლების წყლისა და წყალარინების პროექტების შესწავლა-დამუშავება. ასევე, აჭარის დაბებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მიზნით გამოცხადდა საერთაშორისო ტენდერი).	
ენერჯეტიკა						73,300.0	3,200.0	18,489.8	356.1	376,860.9	20,950.7			
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD , EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	30,000.0	2,000.0	7,628.2			66,959.3		<ul style="list-style-type: none"> - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორი საგანგებო რემონტის განხორციელება. მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილსადენზე, მოლიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს) 	

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა			2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**			სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.12.2021	EUR	60,200.0	8,000.0	1,800.0				94,809.8	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (დასრულდა); - კავკასიონის გადამცემი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).			
500 კვ ეგზის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)										54,624.0					
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)											5,120.7	250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „ქ/ს ზესტაფონი 500-მი“ (დასრულდა).			
220 კვ "ახალი ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		6,000.0		6,552.2		128,728.7		ახალი ბათუმიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).			
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)										1,935.7	ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)				
წრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაგანური(EBRD)			EUR			6,000.0						- 220 კვ ორგაჟა ეგზ "ზუღონი-წმინდა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგზ "ზუღონი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუღონი" მშენებლობა; - 500კვ ეგზ კავკასიონის ს მგვარ ქვესადგურში "ზუღონი"; - 110 კვ ორგაჟა ხაზი "ზელედლა - ჯახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა ქ/ს ლაგანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაგეგმილი)			
500 კვ ეგზ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						8,000.0		4,309.3		24,682.8		- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთგაჟა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაგეგმილი)			
500 კვ ეგზ წყალტუბო-ახალიციხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0	9,900.0	6,700.0	1,200.0		356.1				- 500კვ ორგაჟა ეგზ-ის „წყალტუბო-ახალიციხე“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალიციხე“ გაფართოება; - 400კვ ეგზ-ის „ახალიციხე-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი).		
გურის ელგადამცემი ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)								6,000.0							- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმძლავრით; - 220კვ ეგზ "ვალისტომი"-დან ორგაჟა ეგზ-ის მგვარ 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორგაჟა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური"
ხელედლა-ლაგანური-ინი (KfW)															
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR	100,000.0		5,000.0							დაგეგმილი		
სოფლის მეურნეობა						54,380.0	0.0	18,450.3	0.0	130,598.8	14,218.7				
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0									საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე მფლობელობის ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.		
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	480.0		93.6		30,813.7	14,218.7				
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0										
მერძვეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		18,500.0		4,598.2		8,182.7		- მერძვეობის პროდუქციის წარმოება/გადამამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) გაფართოება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე ჯავახეთში. მერძვეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება: - თანამონაწილობაზე დაფუძნებული გრანტით დაფინანსდა 88 რმის პირველადი მწარმოებელი (მათ შორის 12 ქალი) და რმის მუშაობის გაუმჯობესება/გადამამუშავებელი საწარმო. - შიორა და ხელშეკრულება გაფორმდა სერვისის მოწოდებელთან, რომელიც კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში, მოაწოდებს სადემონსტრაციო ნაკვეთებს/ფერმებს (სილოსის წარმოება, ცხიველთა პიტიანი, ხელოვნური განაყოფიერება, რმის ხარისხის გაუმჯობესება და სხვა), ჩატარებს სწავლებებს სხვადასხვა მიმართულებებით.			
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		20,000.0		2,023.8		71,950.2		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამეორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).			
	30.03.2020		EUR	18,200.0		15,400.0		11,734.7		19,652.2		რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციისთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).			
გარემოს დაცვა						0.0	2,300.0	0.0	1,297.5	0.0	30,815.2				
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR		2,267.0	0.0	2,300.0		288.2		9,394.8	- ბიოკომპარაგულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლივანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მიზანდასრულებულია ბიოკომპარაგულის სახელმწიფო საძოვრების შეფასება, დასრულდა ბიოკომპარაგულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიის მომზადება; მომზადდა ბიოკომპარაგულის ადმინისტრაციის მცირე სავაჭრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯავახეთზე და ლაგოდეხზე ჟურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოფენაზე გავრცელდა).			
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკოლოგიური პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR	8,250.0	0.0	0.0		1,009.3		21,420.4		- ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშავებულია, მომზადებულია დამატკიცებლად; - ფშა-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლისის რიშის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშა-ხევსურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის ფიზიკური დემარკაცია დასრულდა; - პროექტის მდგომარეობის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისში, ალგეთის ეროვნულ პარკში მოიწყო თოვლის პარკი;			

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
სხვა						293,700.0	11,600.0	48,459.6	0.0	463,792.7	19,631.9		
ინოვაციის, ინკლუზიურიზაციის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) -MES	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		26,500.0		7,926.8		9,630.1		სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება. (უმალესი განათლების სისტემის დაფინანსების მოდელის გაუმჯობესებისთვის გამოვადებული ტენდერის ფარგლებში, გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია და წარმატებით დასრულდა სახელმწიფო-საპირდაპირი მართვის მოდელი; საშუალო დასრულებული 2021 წლის ოქტომბრის თვეში. მიმდინარეობს შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვა, რომელიც უზრუნველყოფს დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით. შესაბამისი ელექტრონული მართვის სისტემის შექმნას; მიმდინარეობს ზოგადი და სკოლამდელი განათლების სისტემური შეფასების (დიაგნოსტიკის) მიზნით გამოვადებული საერთაშორისო ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი განცხადებების შეფასება. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდება 2021 წლის მაისში, 8/11 თვის ვადით.)	
ინოვაციის, ინკლუზიურიზაციის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) - MDF						1,600.0		26.5		82.8		საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სწავლის მხარდასაჭერად (მიმდინარეობდა 31 სკოლის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო სამუშაოებზე ტენდერში შემოსული პრეტენდენტების წინადადებების შეფასება; მომზადდა სამშენებლო საზღვარგარეთული ორგანიზაციის შერჩევითი საჭირო ტექნიკური დავალება, რომელიც თანხმდება დონორთან. მიღებულია თანხმობა 29 სკოლის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების ინტერესის გამოხატვაზე (ტენდერზე) და ტექნიკური დავალება თანხმდება დონორთან).	
COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)	09.12.2016	31.12.2024	EUR	100,000.0		50,000.0				0.0		(i) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სექტორის დაფინანსებას, რომელიც ეხება ზოგადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს (მიუხედავად საქართველოში სამედიცინო ინფრასტრუქტურის განახლებიდან და აღჭურვა); და (ii) COVID19 სპეციფიკური სექტორი , რომელიც ეხება COVID-19 პანდემიაზე რეაგირებას.	
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0		0.0	0.0			15,257.5		- იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდება. იქნება მარნეულში სოფლის ტიპის დასახლება იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის; -24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები. აშენდება რვა ახალი სასაფლაო ბაღი და განახლება ორი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; - სულ გაიგება 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონაში გადაადგილებულ ოჯახებს; - გაიგება 130 მიზნის გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა საშუალო ადგილების შესაქმნელად. იძულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაიღოს პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს. ასევე, დასავლეთ საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული განათლებისა და უნარების გასაუმჯობესებლად.	
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		3,400.0	3,400.0			-		პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელოსნოების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.	
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2022	EUR	14,000.0		1,400.0	4,200.0	151.1		1,054.9		თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).	
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		50,000.0				250,423.1		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)	
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	13.07.2020	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	4,000.0			15,526.9	4,374.4	ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შექმნა. დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შეიძლება საქართველოში; ელექტრო ავტობუსები (8 ერთეული) შექმნილია და შემოყვანილია.	
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ვაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022	EUR	80,000.0		120,000.0		37,652.8		154,449.4		146 ერთეული ავტობუსი შექმნილია და შემოტანილი; 2021 წლის მაისის ბოლომდე იგეგმება დარჩენილი 80 ავტობუსის შექმნა და შემოყვანა.	
თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)	29.04.2020	20.12.2023	EUR	75,000.0						-		თბილისის მეტროს ვაგონების შექმნა; მეტროს დეპოსა და ვაგონების რეაბილიტაცია. ვაგონების შესაქმნელად მიმდინარეობს ტენდერის მეორე ეტაპი (გახსნა 31 მარტი); გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება იგეგმება 2021 წლის ივნისში.	
პროექტი Log-in Georgia (WB)	31.08.2020	31.12.2025	EUR	35,700.0		15,000.0		12.0		367.8		ფართოზოლოვან ინტერნეტთან წვდომის გაზრდა და მის გამოყენების ხელშეწყობა ინდივიდუალური პირებისა და საწარმოების მიერ, შერჩეულ სასოფლო დასახლებებში.	
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	23,500.0		17,600.0		1,232.4		24,778.2		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; (პროექტის მხარდაჭერით აღიჭურვა და გაიხსნა ტექნო-პარკი და ინოვაციების ცენტრი თბილისში, კასპში, ბათუმში, თელავში, ახმეტაში, გურჯაანში და რუხში. ამის გარდა პროექტი აქტიურად თანამშრომლობს ზუგდიდის ტექნო-პარკთან, რომელიც აგრეთვე წარმოადგენს ცენტრების საშუალო ქსელში.) - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა. („ინტერნეტი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში, ფართოზოლოვან ინტერნეტში ჩართვის მიზნით მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულაც 100,000-ს არ აღემატება) გაიცა 1581 ვაუჩერი, საიდანაც ინტერნეტში ჩართო 1380 ოჯახი. გარდა ამისა, თუმცაში, მოხდა 29 მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმის ფართოზოლოვან ინტერნეტთან მიერთება); - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება. („ინტერნეტი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა ცნობიერების ასაძაღვრებელი ტრენინგები ქვეყნის რეგიონებში, რომელსაც დაესწრო 406 მეწარმე და 577 ინდივიდუალური პირი. გარდა ამისა, 187 მეწარმეს გაეწია ინდივიდუალური კონსულტაცია ელ-კომერციაში, ხოლო 834-მა მეწარმემ გაიარა ტრენინგი ელ-წინააღმდეგობის (რომელიც მოიცავდა ელ-ბიზნესს, ელ-კომერციას და ელ-მმართველობას), საიდანაც 512-მა მეწარმემ შეძლო თავისი ბიზნესის გაფორმება (განათავსა თავისი ბიზნესი / პროდუქტი მინიმუმ 1 პოპულარულ ონლაინ პლატფორმაზე). ამასთანავე 100-ზე მეტ მეწარმეს შეეძინა საკუთარი ემ-გვერდები ელ-კომერციის ფუნქციონალით).	
გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება) (IBRD)						3,400.0		1,458.0		7,479.4		შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოყენებითი კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა; (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დახმარებით ჩატარებულ იქნა კონკურსი, რომელშიც შევიდა 80 განაცხადი. პროექტები შეფასდა დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. შეფასების ორი ეტაპის საფუძველზე დასაფინანსებლად შეირჩა 36 პროექტი (ინჟინერია და ტექნოლოგიები, მედიცინა, საზოგადოებრივი მეცნიერება და აგრარული მეცნიერება), გაკეთებულია 8 საპატენტო განაცხადი; შექმნილია 8 პრეტენდენტი, 2 მკაცრი/მიღწევი, 3 ტექნოლოგიური სექსა; გამოქვეყნებულია 5 პუბლიკაცია; ჩატარდა 13 ღონისძიება (ტრენინგი/ ვორკშოპი/ კონფერენცია); კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გატანილია 5 საერთაშორისო ღონისძიებაზე; ბიზნესის განვითარება ან ბიზნესთან გამოკვეთილი თანამშრომლობა გამოვლინდა 13 პროექტის შემთხვევაში).	
						სულ	1,450,915.0	49,965.0	239,577.8	2,187.5	5,475,369.4	280,846.2	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში